Modernization and Reconstruction of Hungarian – Serbian Railway Connection in the Territory of the Republic of Serbia, for Section Novi Sad – Subotica - State Border (Kelebija)

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad - Subotica- Državna granica (Kelebija)

XXII PRIVREMENA SITUACIJA Br. 032
XXII Interim payment certificate No. 032

Amount / Iznos: $

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
I	**CONSTRUCTION FEE / Troškovi izvođenja radova**	**1.127.925.700,00**	**97,00%**	**926.039.687,67**	**975.944.063,43**	**86,53%**	**49.904.375,75**
1	Architectural Works / Arhitektonski radovi	16.600.314,00	1,43%	9.400.083,95	10.288.394,66	61,98%	888.310,71
2	Substructure Works / Radovi na donjem stroju	209.735.688,00	18,04%	202.769.251,60	204.264.805,34	97,39%	1.495.553,74
3	Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju	249.437.955,00	21,45%	199.171.317,02	220.892.745,81	88,56%	21.721.428,78
4	Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak	253.938.256,00	21,84%	233.496.902,28	242.372.695,51	95,45%	8.875.793,23
5	Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije	27.374.721,00	2,35%	19.386.338,63	21.774.927,67	79,54%	2.388.589,04
6	Drainage Works / Drenažni radovi	8.971.793,00	0,77%	3.998.141,16	4.599.334,15	51,26%	601.192,99
7	Overhead contact system / Kontaktna mreža	80.679.702,00	6,94%	60.127.461,38	62.573.306,66	77,56%	2.445.845,28
8	Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS	22.273.130,00	1,92%	15.536.278,95	17.285.358,50	77,61%	1.749.079,55
9	Power Supply / Napajanje	26.601.912,00	2,29%	18.824.162,40	20.360.512,44	76,54%	1.536.350,04
10	Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi	116.510.191,00	10,02%	86.064.456,15	88.294.908,40	75,78%	2.230.452,25

No.	PART/DEO	Contracted Works / Ugovoreni radovi		Previous Completed Works/ Ukupno izvedeni radovi po predhodnim situacijama	Total Completed Works / U kupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji
		Amount/Cena (USD)	Rate/Proporcija (%)	Amount/Cena (USD)	Amount/Cena (USD)	Completed ratio / Procenat završenosti	Amount/Cena (USD)
11	Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi	71.650.868,00	6,16%	49.011.608,40	52.429.652,50	73,17%	3.418.044,10
12	Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije	5.809.444,00	0,50%	1.555.024,75	1.755.745,00	30,22%	200.720,25
13	Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi	2.610.409,00	0,22%	522.556,80	553.412,80	21,20%	30.856,00
14	Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema	1.371.233,00	0,12%	311.988,10	437.690,70	31,92%	125.702,60
15	Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine	34.360.084,00	2,95%	25.864.116,10	28.060.573,29	81,67%	2.196.457,19
II	**DESIGN FEE / TROŠKOVI PROJEKTOVANJA**	**34.884.300,00**	**3,00%**	**34.709.878,00**	**34.709.878,00**	**99,50%**	0,00
1	Design Fee (PGD) / Troškovi projektovanja (PGD)	17.442.150,00	1,50%	17.442.150,00	17.442.150,00	100,00%	0,00
2	Design Fee (PZI) / Troškovi projektovanja (PZI)	17.442.150,00	1,50%	17.267.728,00	17.267.728,00	99,00%	0,00
TOTAL/UKUPNO		**1.162.810.000,00**	**100,00%**	**960.749.565,67**	**1.010.653.941,43**	**86,91%**	**49.904.375,75**

Note:1.Additonal payments under Contract are not included in this Table of Price and shall be paid separately according to Contract.
2.The payment for each unit shall be paid duly completion of that unit.
3.Advance payment are not included in this Table of Price as defined in the Annex 1.

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Amount approved By Supervisor / Potpis odgovornog nadzornog organa: _____

Date/Datum : 03.06.2024

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Novi Sad railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Novi Sad**										
5	Tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Limarski radovi, čel. konstrukcija, keramičarski, podopolagački i molersko farbarski radovi	Completion of tinsmith, steel, ceramic, flooring, rendering and painting works / Završetak limarskih radova, čel. konstrukcija, keramičarskih, podopolagačkih i molersko farbarskih radova	1	292.892	292.892	0,88	257.744,96	0,90	263.602,80	0,02	5.857,84
7	Landscaping works / Spoljno uređenje	Completion of landscaping works / Završetak spoljnog uređenja	1	93.410	93.410	0,38	35.495,80	0,68	63.518,80	0,30	28.023,00
D	**Architectural design of extension and reconstruction of building for electrical engineering operations – OCL section Novi Sad / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Novom Sadu**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	63.448	63.448	0,45	28.551,60	0,55	34.896,40	0,10	6.344,80
E	**Architectural design of subway and canopy in technical passenger station (TPS) Novi Sad / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnica u TPS Novi Sad**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	22.367	22.367	0,80	17.893,60	0,85	19.011,95	0,05	1.118,35
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	60.865	60.865	0,80	48.692,00	0,85	51.735,25	0,05	3.043,25

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Sajlovo location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Sajlovo sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	169.731	169.731	0,90	152.757,90	0,93	157.849,83	0,03	5.091,93
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,53	61.415,87	0,64	74.162,56	0,11	12.746,69
G	**Architectural design of adaptation of building for signalling and telecommunications in Sajlovo location / Projekat arhitekture adaptacije zgrade za SS i TK u službenom mestu Sajlovo**										
1	Demolition and dismantling works / Radovi na rušenju i demontaži	completion of dismantling concrete, reinforcement, insulation and masonry works / Završetak demontaže betona i armiranog betona, izolacija i zidarski radova	1	1.623	1.623	0,00	0,00	0,80	1.298,40	0,80	1.298,40
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	13.608	13.608	0,00	0,00	0,60	8.164,80	0,60	8.164,80
H	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Rumenka location, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u službenom mestu Rumenka sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	159.576	159.576	0,90	143.618,40	0,93	148.405,68	0,03	4.787,28
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	115.879	115.879	0,50	57.939,50	0,55	63.733,45	0,05	5.793,95

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I	**Architectural design of reconstruction and rehabilitation of the facade of station building, including landscaping, in Kisač railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i sanacije fasade stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Kisač**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	69.591	69.591	0,70	48.713,70	0,80	55.672,80	0,10	6.959,10
J	**Architectural design of reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Kisač railway station / Projekat arhitekture dogradnje i rekonstrukcije zgrade SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Kisač**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	61.560	61.560	0,70	43.092,00	0,91	56.019,60	0,21	12.927,60
K	**Architectural design of subway and canopy Kisač railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnica u stanici Kisač**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	95.276	95.276	0,40	38.110,40	0,90	85.748,40	0,50	47.638,00
N	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Stepanovićevo stopping place, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u stajalištu Stepanovićevo sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	174.137	174.137	0,90	156.723,30	0,92	160.206,04	0,02	3.482,74
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	108.566	108.566	0,36	39.083,76	0,39	42.340,74	0,03	3.256,98

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
O	**Architectural design of subway and canopy in Stepanovićevo stopping place / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnica u stajalištu Stepanovićevo**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	96.413	96.413	0,85	81.951,05	0,90	86.771,70	0,05	4.820,65
Q	**Architectural design reconstruction and extension of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Zmajevo railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i dogradnje zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Zmajevo**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	137.537	137.537	0,95	130.660,15	0,97	133.410,89	0,02	2.750,74
X	**Architectural design of building for signalling and telecommunications with movements inspector in Lovćenac / Mali Iđoš railway station, including landscaping / Projekat arhitekture zgrade za SS i TK sa otpravnikom u železničkoj stanici Lovćenac / Mali Iđoš sa spoljnim uređenjem**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	159.576	159.576	0,49	78.192,24	0,50	79.788,00	0,01	1.595,76
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	174.780	174.780	0,08	13.982,40	0,20	34.956,00	0,12	20.973,60
Y	**Architectural design of subway and canopy in Lovćenac / Mali Iđoš railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Lovćenac / Mali Iđoš**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	91.299	91.299	0,00	0,00	0,82	74.865,18	0,82	74.865,18

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	41.980	41.980	0,23	9.655,40	0,65	27.287,00	0,42	17.631,60
AC	**Architectural design of subway and canopy in Bačka Topola railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Bačka Topola**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	87.182	87.182	0,05	4.359,10	0,45	39.231,90	0,40	34.872,80
AH	**Architectural design of subway and canopy in Žednik railway station / Projekat arhitekture pothodnika i nadstrešnice u železničkoj stanici Žednik**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	87.569	87.569	0,56	49.038,64	0,74	64.801,06	0,18	15.762,42
AM	**Architectural design of reconstruction and adaptation of the station building, including landscaping in Subotica railway station / Projekat rekonstrukcije i adaptacije stanične zgrade sa spoljnim uređenjem u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Structure works / Radovi na konstrukcijama	Completion of demolition, earth works, concrete and reinforcement concrete, masonry, timber structure, insulation of the building / Završetak rušenja, zemljanih radova, beton i armirani beton, zidarskih radova, drvnih konstrukcija, izolacija zgrade	1	1.817.118	1.817.118	0,66	1.199.297,88	0,73	1.326.496,14	0,07	127.198,26
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	1.854.202	1.854.202	0,48	890.016,96	0,70	1.297.941,40	0,22	407.924,44
AN	**Architectural design of adaptation and extension of building for signalling and telecommunications in Subotica passenger railway station / Projekat arhitekture adaptacije i dogradnje zgrade za SS i TK u železničkoj stanici Subotica putnička**										
1	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	138.745	138.745	0,50	69.372,50	0,58	80.472,10	0,08	11.099,60

1. Architectural Works / Arhitektonski radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AR	**Architectural design of building for electrical engineering operations – OCL section Subotica / Projekat arhitekture zgrade ETP deonice Kontaktne Mreže u Subotici**										
2	Decoration works / Dekoraterski radovi	Completion of aluminum, steel works, tinsmith, ceramic, flooring and other decoration of the building / Završetak aluminijumskih, čeličnih, limarskih, keramičarskih radova, podopolagačkih i ostalih dekoraterskih radova na zgradi	1	409.365	409.365	0,22	90.060,30	0,25	102.341,25	0,03	12.280,95
	Summary / Ukupno (USD)				**16.600.314**		**9.400.083,95**		**10.288.394,66**		**888.310,71**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03.06.2024

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 07.06.2024

Иван З. Бабић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad station (km 76+224.17 - km 77+411.09) / Stanica Novi Sad (km 76+224.17 - km 77+411.09)**										
12	Fence / Ograda	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.082	10.164	0,00	0,00	0,40	2.032,80	0,40	2.032,80
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Deonica otvorene pruge Novi Sad - Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60)**										
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	969.630	1.939.260	1,83	1.774.422,90	1,87	1.813.208,10	0,04	38.785,20
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.031.820	2.063.640	1,81	1.867.594,20	1,85	1.908.867,00	0,04	41.272,80
12	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	98.756	98.756	0,00	0,00	0,20	19.751,20	0,20	19.751,20
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83+278.60 - km 84+651.09)**										
12	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	22.809	22.809	0,00	0,00	0,20	4.561,80	0,20	4.561,80
D	**Open track section Rumenka-Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88) / Deonica otvorene pruge Rumenka - Kisač (km 84+651.09 - km 89+881.88)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	42.324	84.648	0,00	0,00	0,40	16.929,60	0,40	16.929,60
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	120.248	120.248	0,00	0,00	0,80	96.198,40	0,80	96.198,40
E	**Kisač station (km 89+881.88 - km 91+174.14) / Stanica Kisač (km 89+881.88 - km 91+174.14)**										
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	19.729	19.729	0,00	0,00	0,20	3.945,80	0,20	3.945,80
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	9.086	9.086	0,00	0,00	0,80	7.268,80	0,80	7.268,80
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	46.311	92.622	0,00	0,00	0,70	32.417,70	0,70	32.417,70
G	**Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)**										
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	13.418	13.418	0,00	0,00	0,20	2.683,60	0,20	2.683,60
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	12.796	12.796	0,00	0,00	0,80	10.236,80	0,80	10.236,80

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H	**Open track section Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67) / Deonica otvorene pruge Stepanovićevo - Zmajevo (km 97+769.04 - km 102+189.67)**										
13	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	31.182	62.364	1,19	37.106,58	1,90	59.245,80	0,71	22.139,22
14	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	42.790	85.580	0,00	0,00	1,40	59.906,00	1,40	59.906,00
I	**Zmajevo station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajevo (km 102+189.67 - km 103+382.06)**										
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	44.141	88.282	1,30	57.383,30	1,90	83.867,90	0,60	26.484,60
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	18.161	18.161	0,00	0,00	0,20	3.632,20	0,20	3.632,20
J	**Open track section Zmajevo-Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00) / Deonica otvorene pruge Zmajevo - Vrbas (km 103+382.06 - km 112+861.00)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	77.995	155.990	0,00	0,00	0,40	31.198,00	0,40	31.198,00
K	**Vrbas station (km 112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	281.305	562.610	1,90	534.479,50	1,95	548.544,75	0,05	14.065,25
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of works / Završetak radova	1	229.750	229.750	0,90	206.775,00	0,95	218.262,50	0,05	11.487,50
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
10	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	953.790	1.907.580	1,90	1.812.201,00	1,95	1.859.890,50	0,05	47.689,50
14	Service road / Servisni put	Completion of works / Završetak radova	1	287.066	287.066	0,30	86.119,80	0,90	258.359,40	0,60	172.239,60
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (км128+849.48 - км130+141.85)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	10.172	20.344	0,92	9.358,24	1,60	16.275,20	0,68	6.916,96
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
8	Geomat / Geomat	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	59.628	119.256	1,20	71.553,60	1,60	95.404,80	0,40	23.851,20

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
14	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	97.332	194.664	1,00	97.332,00	1,60	155.731,20	0,60	58.399,20
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	14.658	14.658	0,00	0,00	0,50	7.329,00	0,50	7.329,00
Q	**Open track section Bačka Topola-Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82) / Deonica otvorene pruge Bačka Topola - Žednik (km 144+269.38 - km 156+211.82)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	154.550	309.100	1,70	262.735,00	1,80	278.190,00	0,10	15.455,00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
13	Fence / Ograda	Completion of works / Završetak radova	1	32.997	32.997	0,00	0,00	0,70	23.097,90	0,70	23.097,90
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
13	Fence / Ograda	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	104.249	208.498	0,52	54.209,48	1,30	135.523,70	0,78	81.314,22
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
11	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	4.309	4.309	0,60	2.585,40	0,80	3.447,20	0,20	861,80
12	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	82.526	165.052	1,98	163.401,48	2,00	165.052,00	0,02	1.650,52
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	109.240	218.480	1,98	216.295,20	2,00	218.480,00	0,02	2.184,80
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	502.500	1.005.000	1,98	994.950,00	2,00	1.005.000,00	0,02	10.050,00
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	534.610	1.069.220	1,85	989.028,50	1,95	1.042.489,50	0,10	53.461,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	27.922	27.922	0,80	22.337,60	0,90	25.129,80	0,10	2.792,20
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	128.156	256.312	0,90	115.340,40	1,60	205.049,60	0,70	89.709,20
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
2	Removal ballast / Uklanjanje zastora	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	232.393	464.786	1,95	453.166,35	1,98	460.138,14	0,03	6.971,79
3	Foundation Treatment / Obrada temeljnog tla	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	313.220	626.440	1,90	595.118,00	1,98	620.175,60	0,08	25.057,60
4	Excavation / Iskopavanja	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	807.970	1.615.940	1,95	1.575.541,50	1,98	1.599.780,60	0,03	24.239,10
5	Embankment / Nasip	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.293.530	2.587.060	1,95	2.522.383,50	1,98	2.561.189,40	0,03	38.805,90
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	231.410	462.820	1,95	451.249,50	1,98	458.191,80	0,03	6.942,30
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	310.350	620.700	1,95	605.182,50	1,98	614.493,00	0,03	9.310,50
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	567.810	1.135.620	1,90	1.078.839,00	1,98	1.124.263,80	0,08	45.424,80
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	827.140	1.654.280	1,70	1.406.138,00	1,85	1.530.209,00	0,15	124.071,00

2. Substructure Works / Radovi na donjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
5	Embankment / Nasip	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	1.727.275	3.454.550	1,98	3.420.004,50	2,00	3.454.550,00	0,02	34.545,50
6	Subgrade / Planum pruge	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	209.020	418.040	1,99	415.949,80	2,00	418.040,00	0,01	2.090,20
7	Geocomposite / Geokompozit	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	123.725	247.450	1,99	246.212,75	2,00	247.450,00	0,01	1.237,25
8	Transition layer / Prelazni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	493.930	987.860	1,98	977.981,40	2,00	987.860,00	0,02	9.878,60
9	Protection layer / Zaštitni sloj	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	517.990	1.035.980	1,98	1.025.620,20	2,00	1.035.980,00	0,02	10.359,80
10	Slope topsoling / Humuziranje kosina	Completion of works / Završetak radova	1	26.044	26.044	0,65	16.928,60	0,75	19.533,00	0,10	2.604,40
11	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the Works for the left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	53.515	107.030	0,70	37.460,50	0,95	50.839,25	0,25	13.378,75
AA	**Relocation and protection of telecommunications infrastructure - part 2. TK manholes / Izmeštanje i zaštita telekomunikacione infrastrukture - deo 2. okna**										
	Manholes / Okna	Completion of each manhole / Završetak svakog	292	3.841	1.121.572	227,56	874.057,96	253,24	972.694,84	25,68	98.636,88
	Summary / Ukupno (USD)				**209.735.688**		**202.769.251,60**		**204.264.805,34**		**1.495.553,74**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova

Date/Datum: 03.06.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ

Date/Datum:

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
br. licence: 441M40921

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 H00731 19

Горан С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441M04323

Драган М. Илић
дипл. грађ. инж.
315 J744 11

Бојан Р. Арабош
дипл. грађ. инж.
310 L522 12

Иван З. Бабић
мастер инж. грађ.
Бр. лиценце: 341И 152 22

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Open track section Novi Sad-Rumenka (km 77+411.09 - km 83+278.60) / Otvorena pruga Novi Sad-Rumenka (km 77 + 411,09 - km 83 + 278,60)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 49E1 rail / Elastični kolosečni pribor za betonske pragove i 49E1 šine	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	4	68.719	274.875	2,76	189.664,06	4,00	274.875,45	1,24	85.211,39
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	4	343.695	1.374.780	3,20	1.099.824,00	3,60	1.237.302,00	0,40	137.478,00
C	**Rumenka station (km 83+278.60 - km 84+651.09) / Stanica Rumenka (km 83 + 278,60 - km 84 + 651,09)**										
3	**Works / Radovi**										
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	85.378	170.756	1,50	128.067,00	1,80	153.680,40	0,30	25.613,40
F	**Open track section Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10) / Deonica otvorene pruge Kisač-Stepanovićevo (km 91+174.14 - km 96+904.10)**										
3	**Works / Radovi**										
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorenog dela pruge	2	117.550	235.100	1,00	117.550,00	1,80	211.590,00	0,80	94.040,00
G	**Stepanovićevo station (km 96+904.10 - km 97+769.04) / Stepanovićevo (km 96+904.10 - km 97+769.04)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Tip šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	239.390	478.780	2,00	95.756,00	2,00	478.780,00	0,00	383.024,00
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	91.370	182.740	1,60	146.192,00	1,80	164.466,00	0,20	18.274,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	57.806	115.612	1,00	57.806,00	1,80	104.050,80	0,80	46.244,80

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I	**Zmajevo station (km 102+189.67 - km 103+382.06) / Stanica Zmajevo (km 102+189.67 - km 103+382.06)**										
3	**Works / Radovi**										
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	129.560	259.120	0,00	0,00	1,80	233.208,00	1,80	233.208,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	76.552	153.104	0,00	0,00	1,80	137.793,60	1,80	137.793,60
K	**Vrbas station (km112+861.00 - km 115+001.90) / Stanica Vrbas (km 112+861.00 - km 115+001.90)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	678.960	1.357.920	1,40	950.544,00	2,00	1.357.920,00	0,60	407.376,00
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	154.170	308.340	1,95	300.631,50	2,00	308.340,00	0,05	7.708,50
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	338.505	677.010	1,95	660.084,75	2,00	677.010,00	0,05	16.925,25
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	20.948	20.948	0,70	14.663,60	1,00	20.948,00	0,30	6.284,40
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	2.334	2.334	0,95	2.217,30	1,00	2.334,00	0,05	116,70
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.736	39.736	0,95	37.749,20	1,00	39.736,00	0,05	1.986,80
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	14.144	14.144	0,75	10.608,00	1,00	14.144,00	0,25	3.536,00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	196.886	393.772	0,00	0,00	1,60	315.017,60	1,60	315.017,60
3-2	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	16	17.999	287.984	12,00	215.988,00	14,00	251.986,00	2,00	35.998,00
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	216.160	432.320	0,00	0,00	1,60	345.856,00	1,60	345.856,00
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	89.268	178.536	0,00	0,00	1,00	89.268,00	1,00	89.268,00
L	**Open track section Vrbas-Vrbas existing st. / Deonica otvorene pruge Vrbas - Vrbas postojeća stanica**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.1	Rail type 49E1 / Šine tipa 49E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	197.281	394.562	1,40	276.193,72	2,00	394.562,46	0,60	118.368,74

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 49E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 49E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	40.985	81.970	0,00	0,00	2,00	81.970,00	2,00	81.970,00
1-3	Concrete sleepers,2.40m long / Betonski pragovi dužine 2.40m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	127.195	254.390	0,00	0,00	2,00	254.390,00	2,00	254.390,00
1-4	Switches / Skretnice	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica									
1-4.1	type 49E1-300-6° / tip 49E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedinačnog seta skretnica	6	132.160	792.960	5,00	660.800,00	6,00	792.960,00	1,00	132.160,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	7.420	7.420	0,70	5.194,00	1,00	7.420,00	0,30	2.226,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	984	984	0,00	0,00	1,00	984,00	1,00	984,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	16.756	16.756	0,00	0,00	1,00	16.756,00	1,00	16.756,00
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	74.503	149.006	0,00	0,00	1,40	104.304,20	1,40	104.304,20
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	10	16.000	160.000	3,00	48.000,00	5,00	80.000,00	2,00	32.000,00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	102.620	205.240	0,00	0,00	0,50	51.310,00	0,50	51.310,00
M	**Open track section Vrbas-Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48) / Deonica otvorene pruge Vrbas - Lovćenac (km 115+001.90 - km 128+849.48)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail type 60E1 / Šine tipa 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	2.784.000	5.568.000	1,40	3.897.600,00	2,00	5.568.000,00	0,60	1.670.400,00
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	625.382	1.250.765	0,50	312.691,13	2,00	1.250.764,52	1,50	938.073,39
1-3	**Sleeper / Pragovi**										
1-3.1	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.373.131	2.746.261	0,50	686.565,36	2,00	2.746.261,43	1,50	2.059.696,07

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of the works / Završetak radova	1	85.906	85.906	0,70	60.134,20	1,00	85.906,00	0,30	25.771,80
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	9.420	9.420	0,25	2.355,00	1,00	9.420,00	0,75	7.065,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	162.066	162.066	0,25	40.516,50	1,00	162.066,00	0,75	121.549,50
N	**Lovćenac station (km128+849.48 - km130+141.85) / Stanica Lovćenac (km 128+849.48 - km 130+141.85)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	121.550	243.100	1,00	121.550,00	1,60	194.480,00	0,60	72.930,00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	135.830	271.660	0,00	0,00	1,60	217.328,00	1,60	217.328,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	75.366	150.732	0,00	0,00	0,50	37.683,00	0,50	37.683,00
O	**Open track section Lovćenac-Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40) / Deonica otvorene pruge Lovćenac - Bačka Topola (km 130+141.85 - km 142+691.40)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	576.490	1.152.980	0,60	345.894,00	2,00	1.152.980,00	1,40	807.086,00
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	1.265.780	2.531.560	0,60	759.468,00	2,00	2.531.560,00	1,40	1.772.092,00
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	2.353.040	2.353.040	0,50	1.176.520,00	0,80	1.882.432,00	0,30	705.912,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	8.732	8.732	0,00	0,00	1,00	8.732,00	1,00	8.732,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	148.592	148.592	0,00	0,00	1,00	148.592,00	1,00	148.592,00
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	735.650	1.471.300	1,00	735.650,00	1,60	1.177.040,00	0,60	441.390,00
3-3	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	625.300	1.250.600	0,00	0,00	1,40	875.420,00	1,40	875.420,00
3-5	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak radova na levoj ili desnoj strani otvorene pruge	2	246.585	493.170	0,00	0,00	0,50	123.292,50	0,50	123.292,50
P	**Bačka Topola station (km 142+691.40 - km 144+269.38) / Stanica Bačka Topola (km 142+691.40 - km 144+269.38)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	**Rail / Šine**										
1-1.3	Transitional rails 49E1/60E1 / Prelazne šine 49E1/60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	3.434	6.868	0,00	0,00	2,00	6.867,77	2,00	6.867,77

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	**Handling / Manipulacija**										
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	19.481	19.481	0,00	0,00	0,80	15.584,80	0,80	15.584,80
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	186.250	372.500	0,00	0,00	1,40	260.750,00	1,40	260.750,00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak polaganja svakog pojedinačnog seta skretnica	23	17.478	401.994	0,00	0,00	10,00	174.780,00	10,00	174.780,00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	223.665	447.330	0,00	0,00	1,00	223.665,00	1,00	223.665,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	136.600	273.200	0,00	0,00	0,50	68.300,00	0,50	68.300,00
R	**Žednik station (km 156+211.82 - km 157+500.66) / Stanica Žednik (km 156+211.82 - km 157+500.66)**										
3	**Works / Radovi**										
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	88.118	176.236	0,60	52.870,80	1,10	96.929,80	0,50	44.059,00
S	**Open track section Žednik-Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64) / Deonica otvorene pruge Žednik - Naumovićevo (km 157+500.66 - km 165+665.64)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-4	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	1.622.460	1.622.460	0,80	1.297.968,00	0,90	1.460.214,00	0,10	162.246,00
T	**Naumovićevo station (km 165+665.64 - km 167+585.96) / Stanica Naumovićevo (km 165+665.64 - km 167+585.96)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	76.762	153.524	1,20	92.114,40	2,00	153.524,00	0,80	61.409,60
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	111.890	223.780	0,40	44.756,00	0,80	89.512,00	0,40	44.756,00
U	**Open track section Naumovićevo-Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84) / Deonica otvorene pruge Naumovićevo - Subotica (km 167+585.96 - km 174+168.84)**										
3	**Works / Radovi**										
3-1	Dismantling existing track / Demontaža postojećeg koloseka	Completion of the works / Završetak radova	1	35.640	35.640	0,60	21.384,00	1,00	35.640,00	0,40	14.256,00
V	**Subotica junction railway station (km 174+168.84 - km 177+276.75) / Železnički čvor Subotica (km 174+168.84 - km 177+276.75)**										
1	**Procurement / Nabavka**										
1-2	**Fastening / Pribor**										
1-2.1	Elastic track fastenings for concrete sleepers and 60E1 rail / Elastični pribor za betonske pragove i šine 60E1	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	352.096	704.192	0,50	176.047,95	1,20	422.515,08	0,70	246.467,13

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
1-2.2	Rail fastenings for running rail (49E1) and check rail (49E1) for concrete sleepers / Pribor za vozne šine (49E1) i sigurnosne šine (49E1) za betonske pragove	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	335.114	670.228	0,50	167.557,05	1,20	402.136,92	0,70	234.579,87
1-3	Concrete sleepers, 2.60m long / Betonski pragovi dužine 2.60m	Completion of the Procument for left or right side of the station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	1.167.125	2.334.250	0,40	466.850,00	1,20	1.400.550,00	0,80	933.700,00
1-4	**Switches / Skretnice**										
1-4.1	type 60E1-300-6° / tip 60E1-300-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	53	168.140	8.911.402	45,00	7.566.285,11	53,00	8.911.402,46	8,00	1.345.117,35
1-4.3	type 60E1-215-6° / tip 60E1-215-6°	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	11	154.128	1.695.408	10,00	1.541.280,30	11,00	1.695.408,33	1,00	154.128,03
1-4.4	type 60E1-12° cross / tip 60E1-12° цросс	Completion of procurement for each one set of switches / Završetak nabavke svakog pojedničnog seta skretnica	8	140.116	1.120.931	5,00	700.581,95	6,00	840.698,35	1,00	140.116,39
1-5	Ballast / Zastor	Completion of the procument / Završetak nabavke	1	3.300.860	3.300.860	0,30	990.258,00	0,70	2.310.602,00	0,40	1.320.344,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-2	Fastening / Pribor	Completion of the works / Završetak radova	1	8.030	8.030	0,40	3.212,00	0,60	4.818,00	0,20	1.606,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of the works / Završetak radova	1	137.010	137.010	0,40	54.804,00	0,60	82.206,00	0,20	27.402,00
2-4	Switches / Skretnice	Completion of the works / Završetak radova	1	57.970	57.970	0,65	37.680,50	0,80	46.376,00	0,15	8.695,50
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	816.010	1.632.020	0,40	326.404,00	1,20	979.212,00	0,80	652.808,00
3-3	Assembling and laying of switches / Montaža i polaganje skretnica	Completion of laying for each one set of switches / Završetak montaže i postavljanja za svaki pojedinačni set skretnica	108	17.184	1.855.872	52,00	893.568,00	70,00	1.202.880,00	18,00	309.312,00
3-4	Mechanized leveling and dynamic stabilization of the track / Mehaničko nivelisanje i dinamička stabilizacija koloseka	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	942.930	1.885.860	0,50	471.465,00	1,00	942.930,00	0,50	471.465,00
3-6	Welding and stress relief / Zavarivanje i otpuštanje napona	Completion of the works on the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	570.193	1.140.385	0,20	114.038,50	0,80	456.154,00	0,60	342.115,50
W	**Open track section Subotica- state border (km 177+276.75 - km 184+635.07) / Deonica otvorene pruge Subotica - Državna granica (km 177+276.75 - km 184+635.07)**										
3	**Works / Radovi**										
3-2	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the procument for left or right side of the open track section / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu otvorene pruge	2	449.758	899.516	0,00	0,00	0,60	269.854,80	0,60	269.854,80

3. Superstructure Works / Radovi na gornjem stroju

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AE	**Bridge superstructure at km131+830.64**	**/ Gornji stroj mosta na km 131+830.64**									
1	**Procurement / Nabavka**										
1-1	Rail / Šine	Completion of rail procurement on left or right track / Završetak nabavke šina za levi ili desni kolosek	2	216.642	433.284	0,00	0,00	2,00	433.284,00	2,00	433.284,00
1-2	Fastening / Pribor	Completion of fastening procurement on left or right track / Završetak nabavke pribora za levi ili desni kolosek	2	49.209	98.418	0,00	0,00	2,00	98.418,00	2,00	98.418,00
1-3	Sleeper / Pragovi	Completion of sleeper procurement on left or right track / Završetak nabavke pragova za levi ili desni kolosek	2	94.141	188.282	0,00	0,00	2,00	188.282,00	2,00	188.282,00
1-4	Ballast / Zastor	Completion of ballast procurement on left or right track / Završetak nabavke zastora za levi ili desni kolosek	1	125.250	125.250	0,00	0,00	1,00	125.250,00	1,00	125.250,00
2	**Handling / Manipulacija**										
2-1	Rail / Šine	Completion of rail handling on left or right track / Završetak manipulacije šinama za levi ili desni kolosek	2	3.341	6.682	0,00	0,00	2,00	6.682,00	2,00	6.682,00
2-2	Fastening / Pribor	Completion of fastening handling on left or right track / Završetak manipulacije priborom za levi ili desni kolosek	2	367	734	0,00	0,00	2,00	734,00	2,00	734,00
2-3	Sleeper / Pragovi	Completion of sleeper handling on left or right track / Završetak manipulacije pragovima za levi ili desni kolosek	2	3.120	6.240	0,00	0,00	2,00	6.240,00	2,00	6.240,00
3	**Works / Radovi**										
3-1	Assembling and laying of track / Montaža i polaganje koloseka	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	68.569	137.138	0,00	0,00	1,60	109.710,40	1,60	109.710,40
Summary / Ukupno (USD)					**249.437.955**		**199.171.317,02**		**220.892.745,81**		**21.721.428,78**

* Izvršeno je prilagođenje pozicije 3.G.1-1 u skladu sa izmenom jedinične cene u Aneksu 4
* The adjustment of Item 3.G.1-1 has been done in accordance with the changed unit price under the Annex 4

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03. 06. 2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03/06/2024

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Railway gallery at km 78+401.27 / Železnička Galerija u km 78+401.27**										
6	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of the works / Završetak radova	1	39.883	39.883	0,50	19.941,50	0,80	31.906,40	0,30	11.964,90
B	**Railway gallery at km 81+283,13 / Železnička Galerija u km 81+283,13**										
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	79.248	79.248	0,97	76.870,56	1,00	79.248,00	0,03	2.377,44
7	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of the works / Završetak radova	1	16.906	16.906	0,50	8.453,00	0,80	13.524,80	0,30	5.071,80
C	**Railway bridge at km 81+650,20 / Železnički Most u km 81+650,20**										
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of expansion joints / Završetak dilatacija	1	39.439	39.439	0,90	35.495,10	1,00	39.439,00	0,10	3.943,90
13	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	59.305	59.305	0,00	0,00	0,70	41.513,50	0,70	41.513,50
D	**Railway gallery at km 82+152,69 / Železnička Galerija u km 82+152,69**										
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	111.980	111.980	0,95	106.381,00	1,00	111.980,00	0,05	5.599,00
6	Emplacement of elastic mat / Postavljanje elestične prostirke (tepiha)	Completion of the works / Završetak radova	1	14.387	14.387	0,95	13.667,65	1,00	14.387,00	0,05	719,35
E	**Overpass bridge at km84+809.19 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 84+809.19 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	205.980	205.980	0,70	144.186,00	0,95	195.681,00	0,25	51.495,00
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	45.909	45.909	0,00	0,00	0,80	36.727,20	0,80	36.727,20
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.922	48.922	0,00	0,00	0,90	44.029,80	0,90	44.029,80
F	**Overpass bridge at km89+315.15 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 89+315.15 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.670	206.670	0,95	196.336,50	1,00	206.670,00	0,05	10.333,50
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.156	27.156	0,50	13.578,00	1,00	27.156,00	0,50	13.578,00
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.631	48.631	0,00	0,00	0,80	38.904,80	0,80	38.904,80

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Overpass bridge at km92+768.08 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 92+768.08 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	206.380	206.380	0,90	185.742,00	1,00	206.380,00	0,10	20.638,00
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	45.862	45.862	0,50	22.931,00	0,80	36.689,60	0,30	13.758,60
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.873	48.873	0,00	0,00	0,80	39.098,40	0,80	39.098,40
L	**Overpass bridge at km105+797.12 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 105+797.12 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	235.090	235.090	0,90	211.581,00	0,95	223.335,50	0,05	11.754,50
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	215.610	215.610	0,15	32.341,50	1,00	215.610,00	0,85	183.268,50
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	50.601	50.601	0,00	0,00	0,80	40.480,80	0,80	40.480,80
M	**Overpass bridge at km108+115.69 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 108+115.69 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	231.830	231.830	0,80	185.464,00	0,90	208.647,00	0,10	23.183,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	212.600	212.600	0,80	170.080,00	1,00	212.600,00	0,20	42.520,00
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	26.950	26.950	0,00	0,00	0,50	13.475,00	0,50	13.475,00
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	46.813	46.813	0,00	0,00	0,50	23.406,50	0,50	23.406,50
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	49.899	49.899	0,00	0,00	0,80	39.919,20	0,80	39.919,20
O	**Railway gallery at km 114+716,45 / Galerija u km 114+716,45**										
5	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	108.960	108.960	0,80	87.168,00	0,90	98.064,00	0,10	10.896,00
7	Emplacement of elastic mat / Postavljanje elestične prostirke (tepiha)	Completion of the works / Završetak radova	1	8.233	8.233	0,00	0,00	1,00	8.233,00	1,00	8.233,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Railway bridge at km 117+155,43 / Železnički Most u km 117+155,43**										
1	Pile of abutment and pier / Šip obalnog stuba i stuba mosta	Completion of each pile located on abutment or pier / Završetak šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	704	11.609	8.172.736	668,80	7.764.099,20	689,00	7.998.601,00	20,20	234.501,80
2	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	53	133.532	7.077.196	49,94	6.668.588,08	53,00	7.077.196,00	3,06	408.607,92
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	130.319	260.638	1,90	247.606,10	2,00	260.638,00	0,10	13.031,90
4	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	51	158.303	8.073.453	47,89	7.581.130,67	51,00	8.073.453,00	3,11	492.322,33
5	Production of structural steel / Proizvodnja čelične konstrukcije	Completion of each span structural steel / Završetak svakog raspona čelične konstrukcije	8	1.275.055	10.200.440	7,20	9.180.396,00	8,00	10.200.440,00	0,80	1.020.044,00
6	Installation of structural steel / Ugradnja čelične konstrukcije	Completion of installation of each span for structural steel / Završetak ugradnje svakog raspona čelične konstrukcije ispod jednog koloseka	8	310.008	2.480.064	6,50	2.015.052,00	7,50	2.325.060,00	1,00	310.008,00
7	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	48	263.332	12.639.936	45,60	12.007.939,20	47,00	12.376.604,00	1,40	368.664,80
9	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	5.110.390	5.110.390	0,80	4.088.312,00	0,90	4.599.351,00	0,10	511.039,00
10	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.411.630	1.411.630	0,70	988.141,00	1,00	1.411.630,00	0,30	423.489,00
11	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1.088	899	978.112	1.033,60	929.206,40	1.068,00	960.132,00	34,40	30.925,60
13	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	486.591	486.591	0,00	0,00	0,20	97.318,20	0,20	97.318,20
14	Emplacement of elastic mat / Postavljanje elestične prostirke (tepiha)	Completion of installation of elastic mat / Završetak radova na postavljanju elestične prostirke	1	628.095	628.095	0,00	0,00	0,35	219.833,25	0,35	219.833,25
Q	**Overpass bridge at km120+571.30 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 120+571.30 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	290.820	290.820	0,70	203.574,00	0,90	261.738,00	0,20	58.164,00
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.830	2.830	0,00	0,00	0,80	2.264,00	0,80	2.264,00
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	67.447	67.447	0,00	0,00	0,90	60.702,30	0,90	60.702,30
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,50	102,50	0,80	164,00	0,30	61,50

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
R	**Overpass bridge at km125+191.62 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 125+191.62(širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	218.910	218.910	0,70	153.237,00	0,90	197.019,00	0,20	43.782,00
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.844	2.844	0,60	1.706,40	0,80	2.275,20	0,20	568,80
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	48.750	48.750	0,00	0,00	0,50	24.375,00	0,50	24.375,00
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	51.458	51.458	0,00	0,00	0,90	46.312,20	0,90	46.312,20
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,50	102,50	0,80	164,00	0,30	61,50
S	**Overpass bridge at km126+976.09 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 126+976.09 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	205.470	205.470	0,70	143.829,00	0,90	184.923,00	0,20	41.094,00
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.838	2.838	0,60	1.702,80	0,80	2.270,40	0,20	567,60
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	46.060	46.060	0,00	0,00	0,90	41.454,00	0,90	41.454,00
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	48.940	48.940	0,00	0,00	0,90	44.046,00	0,90	44.046,00
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,50	102,50	0,80	164,00	0,30	61,50
T	**Overpass bridge at km131+245.45 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 131+245.45 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	102.750	102.750	0,80	82.200,00	1,00	102.750,00	0,20	20.550,00
9	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.383	27.383	0,80	21.906,40	0,90	24.644,70	0,10	2.738,30
10	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	27.130	27.130	0,80	21.704,00	0,95	25.773,50	0,15	4.069,50
11	Asphalt concrete layer / Sloj asfvaltnog betona	Completion of the asphalt concrete layer work / Završetak radova na sloju asfaltnog betona	1	26.541	26.541	0,80	21.232,80	0,95	25.213,95	0,15	3.981,15
13	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00
U	**Overpass bridge at km135+113.00 / Nadvožnjak u km 135+113.00**										
5	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	10	20.428	204.280	9,50	194.066,00	10,00	204.280,00	0,50	10.214,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	338.470	338.470	0,95	321.546,50	1,00	338.470,00	0,05	16.923,50

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
V	**Overpass bridge at km139+003.02 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 139+003.02 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	258.930	258.930	0,93	240.804,90	1,00	258.930,00	0,07	18.125,10
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.194	27.194	0,90	24.474,60	0,95	25.834,30	0,05	1.359,70
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	53.696	53.696	0,70	37.587,20	0,90	48.326,40	0,20	10.739,20
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	58.956	58.956	0,90	53.060,40	1,00	58.956,00	0,10	5.895,60
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00
W	**Overpass bridge at km147+137.33 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 147+137.33 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	10	89.916	899.160	9,92	891.966,72	10,00	899.160,00	0,08	7.193,28
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	453.160	453.160	0,80	362.528,00	1,00	453.160,00	0,20	90.632,00
9	Bearings / Ležišta	Completion of installation of bearing / Završetak ugradnje svakog ležišta	1	13.260	13.260	0,90	11.934,00	0,95	12.597,00	0,05	663,00
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.329	27.329	0,80	21.863,20	0,95	25.962,55	0,15	4.099,35
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	7.105	7.105	0,00	0,00	1,00	7.105,00	1,00	7.105,00
12	Railing and fence of steel mesh / Ograda od čelične mreže	Completion of railing and fence of steel mesh / Završetak ograde od čelične mreže	1	97.461	97.461	0,50	48.730,50	0,90	87.714,90	0,40	38.984,40
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	106.745	106.745	0,00	0,00	1,00	106.745,00	1,00	106.745,00
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00
X	**Overpass bridge at km152+282.46 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 152+282.46 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
6	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	445.510	445.510	0,98	436.599,80	1,00	445.510,00	0,02	8.910,20
9	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak ugradnje dilatacija	1	27.086	27.086	0,80	21.668,80	0,95	25.731,70	0,15	4.062,90
10	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	2.816	2.816	0,00	0,00	1,00	2.816,00	1,00	2.816,00
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	65.772	65.772	0,00	0,00	1,00	65.772,00	1,00	65.772,00
13	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,00	0,00	1,00	205,00	1,00	205,00

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
Y	**Overpass bridge at km160+094.84 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 160+094.84 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	265.100	265.100	0,95	251.845,00	1,00	265.100,00	0,05	13.255,00
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	27.356	27.356	0,95	25.988,20	1,00	27.356,00	0,05	1.367,80
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	62.887	62.887	0,80	50.309,60	0,95	59.742,65	0,15	9.433,05
Z	**Overpass bridge at km163+562.52 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 163+562.52 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	433.090	433.090	0,90	389.781,00	1,00	433.090,00	0,10	43.309,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	399.500	399.500	0,95	379.525,00	1,00	399.500,00	0,05	19.975,00
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	91.642	91.642	0,90	82.477,80	1,00	91.642,00	0,10	9.164,20
AA	**Overpass bridge at km168+690.22 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 168+690.22 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
3	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	83.159	166.318	1,51	125.570,09	1,95	162.160,05	0,44	36.589,96
5	Prefabricated main girders made of prestressed concrete / Prefabrikovani glavni nosači od prednapregnutog betona	Completion of prefabrication of girders for each span / Završetak prefabrikacije nosača svakog pojedinačnog raspona	9	92.622	833.598	5,05	467.741,10	8,78	813.221,16	3,73	345.480,06
6	Installation of prestressed concrete girders / Ugradnja nosača od prednapregnutog betona	Completion of installation of each span / Završetak ugradnje svakog raspona	9	23.157	208.413	5,00	115.785,00	8,78	203.318,46	3,78	87.533,46
7	Bridge deck slab / Kolovozna ploča na mostu	Completion of the works / Završetak radova	1	607.400	607.400	0,34	206.516,00	0,98	595.252,00	0,64	388.736,00
8	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	251.120	251.120	0,14	35.156,80	0,50	125.560,00	0,36	90.403,20
10	Expansion joints / Dilatacije	Completion of installation of expansion joints / Završetak dilatacija	1	54.930	54.930	0,00	0,00	1,00	54.930,00	1,00	54.930,00
11	Drainage / Drenaža	Completion of the drainage work / Završetak radova na drenaži	1	5.712	5.712	0,32	1.827,84	0,65	3.712,80	0,33	1.884,96
13	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	83.380	83.380	0,00	0,00	0,85	70.873,00	0,85	70.873,00
AC	**Overpass bridge at km172+193.38 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u km 172+193.38 (širina je 9 m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
14	All other works of Bridge / Svi ostali radovi na mostu	Completion of all works of Bridge / Završetak svih radova na mostu	1	205	205	0,69	141,45	0,92	188,60	0,23	47,15
AD	**Overpass bridge at km177+329.42 / Nadvožnjak u km 177+329.42**										
3	Pile Cap of abutment and pier / Naglavna ploča iznad šipa obalnog stuba ili šipa stuba mosta	Completion of the pile cap of each abutment or pier / Završetak naglavne ploče iznad šipova na svakom obalnom stubu ili stubu mosta	3	361.066	1.083.198	1,92	693.246,72	2,20	794.345,20	0,28	101.098,48

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Abutment body / Telo obalnog stuba	Completion of each abutment body / Završetak svakog tela obalnog stuba	2	127.370	254.740	1,92	244.550,40	1,95	248.371,50	0,03	3.821,10
5	Pier shaft / Telo stuba	Completion of each pier shaft / Završetak svakog tela stuba	1	9.704	9.704	0,31	3.008,24	0,62	6.016,48	0,31	3.008,24
12	Retaining wall / Potporni zid	Completion of the retaining wall / Završetak potpornog zida	1	789.445	789.445	0,13	102.627,85	0,67	528.928,15	0,54	426.300,30
AE	**Railway gallery at km 177+623.9 / Galerija u km 177+623.9**										
4	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	238.800	238.800	0,59	140.892,00	0,71	169.548,00	0,12	28.656,00
AG	**Overpass bridge at km179+395.83 (width is 9m,addtional width will be subsequent work) / Nadvožnjak u км179+395.83 (širina je 9m, dodatna širina će biti naknadni radovi)**										
12	Pavement / Kolovoz	Completion of the pavement / Završetak kolovoza	1	69.058	69.058	0,91	62.842,78	1,00	69.058,00	0,09	6.215,22
AG	**Underpass at railway / Podvožnjak ispod pruge**										
4	**Underpass at km 142+055.50 / Podvožnjak u km 142+055.50**										
4-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	2.489.978	2.489.978	0,98	2.440.178,83	1,00	2.489.978,40	0,02	49.799,57
6	**Underpass at km 143+729,22 / Podvožnjak u km 143+729,22**										
6-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	843.563	843.563	0,97	818.255,99	0,99	835.127,25	0,02	16.871,26
6-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	724.937	724.937	0,97	703.188,74	1,00	724.936,85	0,03	21.748,11
8	**Underpass at km 157+443.73 / Podvožnjak u km 157+443.73**										
8-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	4.157.553	4.157.553	0,99	4.115.977,07	1,00	4.157.552,60	0,01	41.575,53
9	**Underpass at km 174+515.35 / Podvožnjak u km 174+515.35**										
9-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	1.029.050	1.029.050	0,94	967.307,38	0,96	987.888,38	0,02	20.581,01
10	**Underpass at km 177+857.22 / Podvožnjak u km 177+857.22**										
10-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	152.545	152.545	0,94	143.392,51	1,00	152.545,23	0,06	9.152,71
10-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	523.012	523.012	0,89	465.480,86	0,92	481.171,22	0,03	15.690,37
AK	**Culvert / Propust**										
18	Culvert at km 173+654,52 / Propust u km 173+654,52	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	118.177	236.354	1,64	193.810,59	1,96	231.627,29	0,32	37.816,70
20	Culvert at km 182+000 / Propust u km 182+000	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,29	102.675,21	1,74	138.492,15	0,45	35.816,94
21	Culvert at km 182+200 / Propust u km 182+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,50	119.389,78	1,95	155.206,72	0,45	35.816,94
22	Culvert at km 182+400 / Propust u km 182+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66
23	Culvert at km 182+600 / Propust u km 182+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66

4. Bridge, Culvert and Underpass / Mostovi, propusti, podvožnjak

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
24	Culvert at km 182+800 / Propust u km 182+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,91	152.022,99	1,96	156.002,65	0,05	3.979,66
25	Culvert at km 183+200 / Propust u km 183+200	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,92	152.818,92	1,96	156.002,65	0,04	3.183,73
26	Culvert at km 183+600 / Propust u km 183+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66
27	Culvert at km 183+800 / Propust u km 183+800	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66
28	Culvert at km 184+400 / Propust u km 184+400	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66
29	Culvert at km 184+600 / Propust u km 184+600	Completion of half of the culvert box / Završetak polovine propusta	2	79.593	159.186	1,90	151.227,06	1,95	155.206,72	0,05	3.979,66
AL	**Subway / Pothodnik**										
7	**Subway in Lovćenac railway station / Pothodnik u stanici Lovćenac**										
7-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	41.037	41.037	0,70	28.726,01	0,80	32.829,72	0,10	4.103,72
11	**Subway in Naumovićevo railway station / Pothodnik u stanici Naumovićevo**										
11-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	39.420	39.420	0,76	29.959,54	0,85	33.507,38	0,09	3.547,84
11-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	463.770	463.770	0,62	287.537,40	0,85	394.204,50	0,23	106.667,10
11-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	231.885	231.885	0,66	153.044,10	0,85	197.102,25	0,19	44.058,15
11-4.	Waterproofing / Hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	37.875	37.875	0,71	26.890,93	0,84	31.814,62	0,13	4.923,69
12	**Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u putničkoj stanici Subotica**										
12-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	118.713	118.713	0,13	15.432,65	0,85	100.905,80	0,72	85.473,14
12-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	1.396.620	1.396.620	0,45	628.479,00	0,85	1.187.127,00	0,40	558.648,00
12-3.	Reinforcedment Works / Armirački radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	698.310	698.310	0,45	314.239,50	0,85	593.563,50	0,40	279.324,00
13	**Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u teretnoj stanici Subotica**										
13-1.	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	69.406	69.406	0,82	56.912,84	0,87	60.383,13	0,05	3.470,30
13-2.	Plain and reinforced concrete / Obični i armirani beton	Completion of the works / Završetak radova	1	816.540	816.540	0,84	685.893,60	0,90	734.886,00	0,06	48.992,40
13-4.	Waterproofing / hidroizolacija	Completion of the works / Završetak radova	1	66.684	66.684	0,71	47.345,71	0,95	63.349,90	0,24	16.004,18
Summary / Ukupno (USD)					**253.938.256**		**233.496.902,28**		**242.372.695,51**		**8.875.793,23**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 08.06.2024

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 08.06.2024

Branimir A. Turajlija
mast. inž. građ.
28/78

Иван С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441М04323

Иван З. Арсић
маст. инж. грађ.

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Overpass at km 84+809.19 of the railway line / Nadvožnjak u km 84+809.19 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	264.795	264.795	0,80	211.836,00	0,90	238.315,50	0,10	26.479,50
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	72.075	72.075	0,35	25.226,25	0,80	57.660,00	0,45	32.433,75
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.279	4.279	0,00	0,00	0,30	1.283,70	0,30	1.283,70
C	**Access road to Sajlovo location / Pristupni put do stanice Sajlovo**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	49.955	49.955	0,79	39.464,45	0,91	45.459,05	0,12	5.994,60
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	46.495	46.495	0,16	7.439,20	0,31	14.413,45	0,15	6.974,25
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	1.176	1.176	0,00	0,00	0,90	1.058,40	0,90	1.058,40
D	**Overpass at km 89+315.15 of the railway line / Nadvožnjak u km 89+315.15 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	22.774	22.774	0,86	19.585,64	1,00	22.774,00	0,14	3.188,36
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	553.344	553.344	0,67	370.740,48	0,90	498.009,60	0,23	127.269,12
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	274.283	274.283	0,28	76.799,24	0,90	246.854,70	0,62	170.055,46
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.612	5.612	0,00	0,00	0,50	2.806,00	0,50	2.806,00
E	**Road of subway at km 89+984.34 of the railway line / Pristpni put pothodnika u km 89+984.34 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	13.540	13.540	0,80	10.832,00	0,96	12.998,40	0,16	2.166,40
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	13.746	13.746	0,19	2.611,74	0,90	12.371,40	0,71	9.759,66

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Overpass at km 92+768.08 of the railway line / Nadvožnjak u km 92+768.08 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	6.264	6.264	0,99	6.201,36	1,00	6.264,00	0,01	62,64
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	307.680	307.680	0,83	255.374,40	0,91	279.988,80	0,08	24.614,40
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	101.992	101.992	0,12	12.239,04	0,28	28.557,76	0,16	16.318,72
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.271	5.271	0,00	0,00	0,51	2.688,21	0,51	2.688,21
G	**Overpass at km 95+739.56 of the railway line / Nadvožnjak u km 95+739.56 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	4.317	4.317	0,76	3.280,92	1,00	4.317,00	0,24	1.036,08
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	297.508	297.508	0,78	232.056,24	0,95	282.632,60	0,17	50.576,36
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	74.625	74.625	0,24	17.910,00	0,90	67.162,50	0,66	49.252,50
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.556	4.556	0,00	0,00	0,70	3.189,20	0,70	3.189,20
5	Service road / Servisni put	Completion of the works / Završetak radova	1	24.176	24.176	0,00	0,00	0,50	12.088,00	0,50	12.088,00
H	**Grade separation of pedestrian-bicycle path - subway at km 97+027.32 of the railway line / Denivelacija pešačko-biciklističke staze - pothodnik u km 97+027.32 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	8.399	8.399	0,84	7.055,16	0,90	7.559,10	0,06	503,94
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	9.977	9.977	0,21	2.095,17	0,24	2.394,48	0,03	299,31
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	13.592	13.592	0,29	3.941,68	0,56	7.611,52	0,27	3.669,84

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J	**Overpass at km 101+132.33 of the railway line / Nadvožnjak u km 101+132.33 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	348.304	348.304	0,95	330.888,80	0,96	334.371,84	0,01	3.483,04
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.464	5.464	0,00	0,00	0,57	3.114,48	0,57	3.114,48
N	**Overpass at km 105+797.12 of the railway line / Nadvožnjak u km 105+797.12 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	344.975	344.975	0,88	303.578,00	0,90	310.477,50	0,02	6.899,50
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	70.793	70.793	0,00	0,00	0,17	12.034,81	0,17	12.034,81
O	**Overpass at km 108+115.69 of the railway line. / Nadvožnjak u km 108+115.69 železničke pruge**										
1	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	350.183	350.183	0,84	294.153,72	0,95	332.673,85	0,11	38.520,13
2	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	66.913	66.913	0,12	8.029,56	0,29	19.404,77	0,17	11.375,21
3	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	5.741	5.741	0,00	0,00	0,59	3.387,19	0,59	3.387,19
P	**Access road to the building for telecommunications equipment / Pristupni put do zgrade za smeštaj TK opreme**										
1	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	36.368	36.368	0,00	0,00	0,87	31.640,16	0,87	31.640,16
2	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	36.663	36.663	0,00	0,00	0,30	10.998,90	0,30	10.998,90
3	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	169	169	0,00	0,00	1,00	169,00	1,00	169,00
R	**Access road to Vrbas station / Pristupni put do stanice Vrbas**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	173.521	173.521	0,20	34.704,20	0,90	156.168,90	0,70	121.464,70
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	37.071	37.071	0,55	20.389,05	1,00	37.071,00	0,45	16.681,95

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
X	**Access road at km 129+495.66 of the railway line / Pristupni put u km 129+495.66 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	71.918	71.918	0,00	0,00	1,00	71.918,00	1,00	71.918,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	772.486	772.486	0,00	0,00	0,30	231.745,80	0,30	231.745,80
AF	**Underpass at km 143+729.21 of the railway line / Podvožnjak u km 143+729.21 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	70.380	70.380	0,80	56.304,00	1,00	70.380,00	0,20	14.076,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	197.236	197.236	0,75	147.927,00	0,90	177.512,40	0,15	29.585,40
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	8.864	8.864	0,40	3.545,60	1,00	8.864,00	0,60	5.318,40
9	Access road to the railway location / Pristupni put do službenog mesta	Completion of the works / Završetak radova	1	574.479	574.479	0,00	0,00	0,80	459.583,20	0,80	459.583,20
AG	**Overpass at km 147+137.33 of the railway line / Nadvožnjak u km 147+137.33 železničke pruge**										
5	Retaining wall / Potporni zid	Completion of the works / Završetak radova	1	1.067.062	1.067.062	0,80	853.649,60	0,90	960.355,80	0,10	106.706,20
AH	**Overpass at km 152+282.46 of the railway line / Nadvožnjak u km 152+282.46 železničke pruge**										
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	85.936	85.936	0,40	34.374,40	0,80	68.748,80	0,40	34.374,40
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	3.620	3.620	0,00	0,00	0,90	3.258,00	0,90	3.258,00
6	Service road-macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	14.362	14.362	0,00	0,00	1,00	14.362,00	1,00	14.362,00
AI	**Underpass at km 156+455.99 of the railway line / Podvožnjak u km 156+455.99 železničke pruge**										
6	Service road-macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	161.753	161.753	0,90	145.577,70	1,00	161.753,00	0,10	16.175,30

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AJ	**Underpass at km 157+443.73 of the railway line / Podvožnjak u km 157+443.73 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	12.793	12.793	0,00	0,00	1,00	12.793,00	1,00	12.793,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	73.809	73.809	0,00	0,00	1,00	73.809,00	1,00	73.809,00
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	119.372	119.372	0,00	0,00	0,90	107.434,80	0,90	107.434,80
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	11.282	11.282	0,00	0,00	1,00	11.282,00	1,00	11.282,00
7	Access road to the SP "ŽEDNIK". / Pristupni put do PS Žednik	Completion of the works / Završetak radova	1	13.109	13.109	0,70	9.176,30	0,80	10.487,20	0,10	1.310,90
AK	**Overpass at km 160+094.84 of the railway line / Nadvožnjak u km 160+094.84 železničke pruge**										
4	Dewatering / Odvođenje vode	Completion of the works / Završetak radova	1	4.029	4.029	0,00	0,00	0,90	3.626,10	0,90	3.626,10
AM	**Overpass at km 168+690.22 of the railway line / Nadvožnjak u km 168+690.22 železničke pruge**										
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	550.654	550.654	0,70	385.457,80	1,00	550.654,00	0,30	165.196,20
3	Superstructure-pavement structure / Gornji stroj - kolovozna konstrukcija	Completion of the works / Završetak radova	1	142.611	142.611	0,70	99.827,70	1,00	142.611,00	0,30	42.783,30
6	Service road 2 / Servisni put 2	Completion of the works / Završetak radova	1	96.052	96.052	0,00	0,00	1,00	96.052,00	1,00	96.052,00
AS	**Overpass at km 177+329.42 of the railway line / Nadvožnjak u km 177+329.42 železničke pruge**										
1	Preliminary works / Pripremni radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	20.403	20.403	0,00	0,00	1,00	20.403,00	1,00	20.403,00
2	Substructure-earthworks / Donji stroj - zemljani radovi	Completion of the works / Završetak radova	1	241.685	241.685	0,00	0,00	0,20	48.337,00	0,20	48.337,00

5. Access Road and Road detour / Pristupni putevi i devijacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AV	**Overpass at km 180+969.60 of the railway line / Nadvožnjak u km 180+969.60 železničke pruge**										
5	Service road - macadam / Servisni put - makadam	Completion of the works / Završetak radova	1	25.903	25.903	0,81	20.981,43	1,00	25.903,00	0,19	4.921,57
Summary / Ukupno (USD)					**27.374.721**		**19.386.338,63**		**21.774.927,67**		**2.388.589,04**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova

Драгољуб В. Николић
дипл. грађ. инж.
415 1100731 19

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor /
Nadzorni Organ

Date/Datum : 03.06.2024

6. Drainage Works / Drenažni radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Drainage works in Vrbas Station / Drenažni radovi u stanici Vrbas**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	120.789	120.789	0,29	35.028,81	0,85	102.670,65	0,56	67.641,84
Q	**Relocation of channel J-480-3-2 at km 95+376.44 railway / Izmeštanje kanala J-480-3-2 u km 95+376,44 železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	7.849	7.849	0,00	0,00	0,40	3.139,60	0,40	3.139,60
S	**Relocation of channels J-520-2 and J-480-8 at km 99+339.76 railway / Izmeštanje kanala J-520-2 i J-480 u km 99+339,76 železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	5.894	5.894	0,00	0,00	0,40	2.357,60	0,40	2.357,60
V	**Relocation of channel J-III- 2 at km 105+031 railway / Izmeštanje kanala J-III- 2 u km 105+031 železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	15.131	15.131	0,00	0,00	0,40	6.052,40	0,40	6.052,40
X	**Relocation of channel IV-A-5 at km 113+547,78 railway / Izmeštanje kanala IB-A-5 u km 113+547,78 železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	17.439	17.439	0,90	15.695,10	0,95	16.567,05	0,05	871,95
AE	**Railway line drainage system / Drenažni sistem železničke pruge**										
	Drainage works / Drenažni radovi	Completion of drainage works / Završetak drenažnih radova	1	6.514.120	6.514.120	0,44	2.866.212,80	0,52	3.387.342,40	0,08	521.129,60
	Summary / Ukupno (USD)				**8.971.793**		**3.998.141,16**		**4.599.334,15**		**601.192,99**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.06.2024

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad**										
A-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	229.770	459.540	1,95	448.051,50	2,00	459.540,00	0,05	11.488,50
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	156.661	313.322	1,90	297.655,90	2,00	313.322,00	0,10	15.666,10
A-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	65.682	131.364	1,90	124.795,80	1,95	128.079,90	0,05	3.284,10
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	45.716	91.432	1,90	86.860,40	1,95	89.146,20	0,05	2.285,80
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.255	10.510	1,80	9.459,00	1,90	9.984,50	0,10	525,50
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	6.648	13.296	1,80	11.966,40	1,90	12.631,20	0,10	664,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	35.866	71.732	1,80	64.558,80	1,90	68.145,40	0,10	3.586,60
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	180.985	361.970	1,80	325.773,00	1,90	343.871,50	0,10	18.098,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
16	Section insulator-works / Sekcioni izolator - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	10.695	21.390	0,60	6.417,00	0,80	8.556,00	0,20	2.139,00
18	Disconnectors-works / Rastavljač - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	3.390	6.780	0,60	2.034,00	0,70	2.373,00	0,10	339,00
20	Disconnectors-works / Rastavljač - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.205	72.410	0,50	18.102,50	0,80	28.964,00	0,30	10.861,50
B	**Electric traction fixed installations-OCS: Novi Sad - Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Novi Sad - Rumenka**										
B-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	23.123	46.246	0,20	4.624,60	1,00	23.123,00	0,80	18.498,40
10	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	6.065	12.130	0,20	1.213,00	0,40	2.426,00	0,20	1.213,00
B-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	176.672	353.344	0,00	0,00	0,70	123.670,40	0,70	123.670,40
C	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka**										
C-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right side of station / Završetak nabavke za levu ili desnu stranu stanice	2	102.740	205.480	1,95	200.343,00	2,00	205.480,00	0,05	5.137,00
C-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.204	8.408	1,00	4.204,00	1,50	6.306,00	0,50	2.102,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.994	3.988	1,00	1.994,00	1,50	2.991,00	0,50	997,00
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	16.737	33.474	1,00	16.737,00	1,50	25.105,50	0,50	8.368,50
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	110.224	220.448	1,00	110.224,00	1,50	165.336,00	0,50	55.112,00
C-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	54.780	109.560	0,00	0,00	0,70	38.346,00	0,70	38.346,00
D	**Electric traction fixed installations-OCS: Rumenka - Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Rumenka - Kisač**										
D-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	82.902	165.804	1,95	161.658,90	2,00	165.804,00	0,05	4.145,10
D-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	19.128	38.256	1,80	34.430,40	2,00	38.256,00	0,20	3.825,60
10	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	164.656	329.312	1,50	246.984,00	2,00	329.312,00	0,50	82.328,00
D-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	30.983	61.966	1,50	46.474,50	1,60	49.572,80	0,10	3.098,30
D-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	35.948	71.896	0,00	0,00	0,70	25.163,60	0,70	25.163,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač**										
E-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.255	10.510	1,90	9.984,50	2,00	10.510,00	0,10	525,50
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.994	3.988	1,90	3.788,60	2,00	3.988,00	0,10	199,40
14	OCS poles and portals-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	99.338	198.676	0,00	0,00	1,70	168.874,60	1,70	168.874,60
16	Bypass feeder-works / Obilazni vod - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	36.869	73.738	1,50	55.303,50	1,70	62.677,30	0,20	7.373,80
18	Section insulator-works / Sekcioni izolator - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.833	11.666	0,00	0,00	1,50	8.749,50	1,50	8.749,50
E-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	55.154	110.308	0,00	0,00	0,70	38.607,80	0,70	38.607,80
F	**Electric traction fixed installations-OCS: Kisac - Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Kisač - Stepanovićevo**										
F-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	88.991	177.982	1,95	173.532,45	2,00	177.982,00	0,05	4.449,55
F-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
10	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	118.843	237.686	1,60	190.148,80	1,80	213.917,40	0,20	23.768,60
F-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	66.956	133.912	0,00	0,00	0,70	46.869,20	0,70	46.869,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
G	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo**										
G-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	58.512	117.024	1,95	114.098,40	2,00	117.024,00	0,05	2.925,60
G-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	11.955	23.910	1,80	21.519,00	1,90	22.714,50	0,10	1.195,50
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	66.679	133.358	1,80	120.022,20	1,85	123.356,15	0,05	3.333,95
16	Bypass feeder-works / Obilazni vod - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	19.440	38.880	1,50	29.160,00	1,70	33.048,00	0,20	3.888,00
G-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	41.009	82.018	0,00	0,00	0,70	28.706,30	0,70	28.706,30
H	**Electric traction fixed installations-OCS: Stepanovicevo - Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Stepanovićevo - Zmajevo**										
H-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	69.609	139.218	1,90	132.257,10	2,00	139.218,00	0,10	6.960,90
H-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	14.346	28.692	1,80	25.822,80	1,85	26.540,10	0,05	717,30
12	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	136.079	272.158	1,80	244.942,20	1,85	251.746,15	0,05	6.803,95
H-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	37.160	74.320	0,00	0,00	0,70	26.012,00	0,70	26.012,00

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo**										
I-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	67.661	135.322	1,95	131.938,95	2,00	135.322,00	0,05	3.383,05
I-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.204	8.408	1,50	6.306,00	1,70	7.146,80	0,20	840,80
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	1,50	3.489,00	1,70	3.954,20	0,20	465,20
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	1,50	26.899,50	1,60	28.692,80	0,10	1.793,30
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.399	2.798	1,80	2.518,20	1,90	2.658,10	0,10	139,90
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	85.730	171.460	1,20	102.876,00	1,30	111.449,00	0,10	8.573,00
I-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	55.577	111.154	0,00	0,00	0,60	33.346,20	0,60	33.346,20
J	**Electric traction fixed installations-OCS: Zmajevo- Novi Vrbas / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Zmajevo - Vrbas Nova**										
J-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	165.372	330.744	1,95	322.475,40	2,00	330.744,00	0,05	8.268,60

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
J-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	45.431	90.862	1,80	81.775,80	1,85	84.047,35	0,05	2.271,55
J-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	63.238	126.476	0,70	44.266,60	0,80	50.590,40	0,10	6.323,80
J-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	127.241	254.482	0,00	0,00	0,50	63.620,50	0,50	63.620,50
K	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova**										
K-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
4	OCS poles and portals-works / KM Stubovi i portali - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	68.905	137.810	1,70	117.138,50	1,90	130.919,50	0,20	13.781,00
K-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	37.606	75.212	1,30	48.887,80	2,00	75.212,00	0,70	26.324,20
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	30.844	61.688	1,30	40.097,20	2,00	61.688,00	0,70	21.590,80
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.204	8.408	0,20	840,80	2,00	8.408,00	1,80	7.567,20
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	3.989	7.978	0,50	1.994,50	2,00	7.978,00	1,50	5.983,50
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.911	47.822	0,50	11.955,50	2,00	47.822,00	1,50	35.866,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	1.866	3.732	0,00	0,00	2,00	3.732,00	2,00	3.732,00
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	129.956	259.912	0,00	0,00	1,80	233.920,80	1,80	233.920,80
16	Section insulator-works / Sekcioni izolator - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.833	11.666	0,00	0,00	1,00	5.833,00	1,00	5.833,00
18	Disconnectors-works / Rastavljač - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	31.679	63.358	0,00	0,00	1,00	31.679,00	1,00	31.679,00
K-4	Return conductor and earthing / Povratni vod i uzemljenje	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	47.484	94.968	0,50	23.742,00	1,00	47.484,00	0,50	23.742,00
K-5	**Miscellaneous / Ostali radovi**										
1	Compeletion of works / Završetak radova	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	62.992	125.984	0,00	0,00	1,00	62.992,00	1,00	62.992,00
L	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Vrbas existing / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Vrbas postojeća**										
L-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
3	OCS poles and portals-procurement / KM Stubovi i portali - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	33.444	66.888	1,80	60.199,20	1,90	63.543,60	0,10	3.344,40
N	**Electric traction fixed installations-OCS: Vrbas new-Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Vrbas Nova - Lovćenac**										
N-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	27.327	54.654	0,20	5.465,40	0,40	10.930,80	0,20	5.465,40
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	1.329	2.658	0,40	531,60	0,60	797,40	0,20	265,80

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	66.951	133.902	0,40	26.780,40	0,60	40.170,60	0,20	13.390,20
15	Automatic neutral section passing device-procurement / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	6.416	12.832	0,20	1.283,20	0,40	2.566,40	0,20	1.283,20
O	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac**										
O-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	4.204	8.408	0,00	0,00	0,20	840,80	0,20	840,80
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	0,50	1.163,00	0,70	1.628,20	0,20	465,20
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	0,50	8.966,50	0,70	12.553,10	0,20	3.586,60
P	**Electric traction fixed installations-OCS: Lovcenac - Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Lovćenac - Bačka Topola**										
P-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	23.123	46.246	0,60	13.873,80	0,90	20.810,70	0,30	6.936,90
10	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	399.122	798.244	0,00	0,00	0,40	159.648,80	0,40	159.648,80
Q	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola**										
Q-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
2	Single cantilever-works / Jednostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.636	43.272	1,30	28.126,80	2,00	43.272,00	0,70	15.145,20

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
4	Twin cantilever-works / Dvostruka konzola - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	25.336	50.672	1,30	32.936,80	2,00	50.672,00	0,70	17.735,20
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	5.255	10.510	0,50	2.627,50	2,00	10.510,00	1,50	7.882,50
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	3.324	6.648	0,50	1.662,00	1,50	4.986,00	1,00	3.324,00
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	23.911	47.822	0,70	16.737,70	1,70	40.648,70	1,00	23.911,00
12	Drop arm-works / Nosač opreme - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.565	5.130	1,00	2.565,00	2,00	5.130,00	1,00	2.565,00
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	129.548	259.096	0,00	0,00	1,50	194.322,00	1,50	194.322,00
16	Bypass feeder-works / Obilazni vod - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	53.442	106.884	0,80	42.753,60	1,80	96.195,60	1,00	53.442,00
R	**Electric traction fixed installations-OCS: Backa Topola-Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Bačka Topola - Žednik**										
R-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	664	1.328	1,30	863,20	2,00	1.328,00	0,70	464,80
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	54.995	109.990	1,50	82.492,50	2,00	109.990,00	0,50	27.497,50

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	385.106	770.212	1,00	385.106,00	1,80	693.190,80	0,80	308.084,80
13	Automatic neutral section passing device-procurement / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - nabavka	Completion of procurement for left or right track / Završetak nabavke za levi ili desni kolosek	2	6.416	12.832	0,20	1.283,20	1,20	7.699,20	1,00	6.416,00
14	Automatic neutral section passing device-works / Uređaj za automatsku kontrolu prelaska preko neutralne sekcije - radovi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	4.375	8.750	0,00	0,00	1,00	4.375,00	1,00	4.375,00
S	**Electric traction fixed installations-OCS: Zednik / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Žednik**										
S-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
8	Fixed end -works / Čvrsto zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	2.326	4.652	1,50	3.489,00	1,60	3.721,60	0,10	232,60
10	Automatic tensioning-works / Automatsko zatezanje - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	17.933	35.866	1,50	26.899,50	1,60	28.692,80	0,10	1.793,30
14	OCS Catenary-works / Vozni vod KM - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	104.101	208.202	1,00	104.101,00	1,20	124.921,20	0,20	20.820,20
U	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo**										
U-3	**Electrical works / Elektro radovi**										
6	Mid-point-works / Čvrsta tačka - radovi	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	6.306	12.612	0,00	0,00	0,20	1.261,20	0,20	1.261,20
V	**Electric traction fixed installations-OCS: Naumovicevo-- Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Naumovićevo - Subotica putnička**										
V-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	301.111	602.222	1,60	481.777,60	1,72	517.910,92	0,12	36.133,32
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	39.995	79.990	1,60	63.992,00	1,72	68.791,40	0,12	4.799,40

7. Overhead contact system / Kontaktna mreža

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
W	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica freight / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica teretna**										
W-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	91.533	183.066	1,20	109.839,60	1,47	134.553,51	0,27	24.713,91
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	13.475	26.950	1,20	16.170,00	1,47	19.808,25	0,27	3.638,25
X	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger / Stabilna postrojenja električna vuče - KM: Subotica putnička**										
X-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	162.857	325.714	1,20	195.428,40	1,46	237.771,22	0,26	42.342,82
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	21.384	42.768	1,20	25.660,80	1,46	31.220,64	0,26	5.559,84
Y	**Electric traction fixed installations-OCS: Subotica passenger - State border / Stabilna postrojenja električna vuče - OK Subotica putnička - Državna granica**										
Y-2	**Civil works / Građevinski radovi**										
1	Foundations of poles and portals / Temelji stubova i portala	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	164.743	329.486	1,89	311.364,27	2,00	329.486,00	0,11	18.121,73
2	Foundations of anchors / Temelji ankera	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levom ili desnom koloseku	2	28.116	56.232	1,89	53.139,24	2,00	56.232,00	0,11	3.092,76
Summary / Ukupno (USD)					**80.679.702**		**60.127.461,38**		**62.573.306,66**		**2.445.845,28**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum 03.06.2024.

Горан С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441М04323
Тешевић Г.

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**RECONSTRUCTION OF "Novi Sad" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Novi Sad" - ELEKTRO DEO**										
A-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Detection and reinforcement of foundation / Ispitivanje i ojačanje temelja	set / kpl.	1	52.059	52.059	0,00	0,00	0,80	41.647,20	0,80	41.647,20
2	Detection and reinforcement of grounding grid / Ispitivanje i popravka uzemljivačke mreže	set / kpl.	1	291.190	291.190	0,00	0,00	0,60	174.714,00	0,60	174.714,00
3	Installation of 110/27.5kV equipment / Instalacija opreme 110/27.5 kV	set / kpl.	1	128.069	128.069	0,50	64.034,50	0,70	89.648,30	0,20	25.613,80
4	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,50	3.601,50	0,80	5.762,40	0,30	2.160,90
5	Installation and testing of control protection cabinets / Instalacija i ispitivanje ormana za upravljanje i zaštitu	set / kpl.	1	36.349	36.349	0,20	7.269,80	0,30	10.904,70	0,10	3.634,90
6	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	213.734	213.734	0,30	64.120,20	0,50	106.867,00	0,20	42.746,80
A-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,80	958.471,20	1,90	1.011.719,60	0,10	53.248,40
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,90	158.838,10	2,00	167.198,00	0,10	8.359,90
4	110kV disconnector motor-operated / 110kV rastavljač na motorni pogon	pcs / kom.	1	24.243	24.243	0,90	21.818,70	0,95	23.030,85	0,05	1.212,15
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	4,50	52.668,00	4,70	55.008,80	0,20	2.340,80
10	Concentrated earthing box / Šaht povratnog voda	set / kpl.	1	12.696	12.696	0,50	6.348,00	0,60	7.617,60	0,10	1.269,60
B	**RECONSTRUCTION OF "Vrbas" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Vrbas" - ELEKTRO DEO**										
B-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Detection and reinforcement of foundation / Ispitivanje i ojačanje temelja	set / kpl.	1	52.059	52.059	0,00	0,00	0,80	41.647,20	0,80	41.647,20
2	Detection and reinforcement of grounding grid / Ispitivanje i popravka uzemljivačke mreže	set / kpl.	1	291.190	291.190	0,00	0,00	0,60	174.714,00	0,60	174.714,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Installation of 110/27.5kV equipment / Instalacija opreme 110/27.5 kV	set / kpl.	1	124.027	124.027	0,50	62.013,50	0,70	86.818,90	0,20	24.805,40
4	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,50	3.601,50	0,80	5.762,40	0,30	2.160,90
5	Installation and testing of control protection cabinets / Instalacija i ispitivanje ormana za upravljanje i zaštitu	set / kpl.	1	36.349	36.349	0,20	7.269,80	0,30	10.904,70	0,10	3.634,90
6	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	213.734	213.734	0,30	64.120,20	0,50	106.867,00	0,20	42.746,80
B-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	Traction transformer / Vučni transformator	pcs / kom.	2	532.484	1.064.968	1,80	958.471,20	1,90	1.011.719,60	0,10	53.248,40
3	110kV circuit breaker / 110kV prekidač	pcs / kom.	2	83.599	167.198	1,90	158.838,10	2,00	167.198,00	0,10	8.359,90
4	110kV disconnector motor-operated / 110kV rastavljač na motorni pogon	pcs / kom.	1	24.243	24.243	0,90	21.818,70	0,95	23.030,85	0,05	1.212,15
5	110kV disconnector manual-operated / 110kV rastavljač na ručni pogon	pcs / kom.	5	11.704	58.520	4,50	52.668,00	4,70	55.008,80	0,20	2.340,80
10	Concentrated earthing box / Šaht povratnog voda	set / kpl.	1	12.696	12.696	0,50	6.348,00	0,60	7.617,60	0,10	1.269,60
11	AC & DC system 2×100Ah / "AC & DC" sistem 2×100Ah	set / kpl.	1	46.558	46.558	0,90	41.902,20	1,00	46.558,00	0,10	4.655,80
C	**RECONSTRUCTION OF "Subotica" ETS - ELECTRICAL PART / REKONSTRUKCIJA EVP "Subotica" - ELEKTRO DEO**										
C-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Detection and reinforcement of foundation / Ispitivanje i ojačanje temelja	set / kpl.	1	52.059	52.059	0,00	0,00	0,80	41.647,20	0,80	41.647,20
2	Detection and reinforcement of grounding grid / Ispitivanje i popravka uzemljivačke mreže	set / kpl.	1	291.190	291.190	0,00	0,00	0,60	174.714,00	0,60	174.714,00
3	Installation of 110/27.5kV equipment / Instalacija opreme 110/27.5 kV	set / kpl.	1	128.069	128.069	0,30	38.420,70	0,60	76.841,40	0,30	38.420,70
4	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,30	2.160,90	0,80	5.762,40	0,50	3.601,50
5	Installation and testing of control protection cabinets / Instalacija i ispitivanje ormana za upravljanje i zaštitu	set / kpl.	1	36.349	36.349	0,10	3.634,90	0,30	10.904,70	0,20	7.269,80
6	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	213.734	213.734	0,20	42.746,80	0,50	106.867,00	0,30	64.120,20

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**TSPn " Bačka Topola " - ELECTRICAL PART / PSN "Bačka Topola" - ELEKTRO DEO**										
E-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
2	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,50	3.601,50	0,80	5.762,40	0,30	2.160,90
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	71.885	71.885	0,60	43.131,00	0,70	50.319,50	0,10	7.188,50
7	Grounding / Uzemljenje	set / kpl.	1	75.899	75.899	0,00	0,00	0,20	15.179,80	0,20	15.179,80
H	**TSP "Kisač" - ELECTRICAL PART / PS "Kisač" - ELEKTRO DEO**										
H-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Installation of 27.5kV equipment / Instalacija 27.5kV opreme	set / kpl.	1	23.556	23.556	0,80	18.844,80	0,90	21.200,40	0,10	2.355,60
2	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,50	3.601,50	0,80	5.762,40	0,30	2.160,90
3	Installation and testing of control protection cabinets / Instalacija i ispitivanje ormana za upravljanje i zaštitu	set / kpl.	1	18.173	18.173	0,50	9.086,50	0,60	10.903,80	0,10	1.817,30
6	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	956	956	0,00	0,00	0,20	191,20	0,20	191,20
7	Grounding / Uzemljenje	set / kpl.	1	75.899	75.899	0,00	0,00	0,20	15.179,80	0,20	15.179,80
H-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,90	27.934,20	1,00	31.038,00	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,90	210.670,20	1,00	234.078,00	0,10	23.407,80
I	**TSP "Lovćenac" - ELECTRICAL PART / PS "Lovćenac" - ELEKTRO DEO**										
I-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
7	Grounding / Uzemljenje	set / kpl.	1	75.899	75.899	0,00	0,00	0,20	15.179,80	0,20	15.179,80
I-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,90	210.670,20	0,95	222.374,10	0,05	11.703,90
J	**TSP "Žednik" - ELECTRICAL PART / PS "Žednik" - ELEKTRO DEO**										
J-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Installation of 27.5kV equipment / Instalacija 27.5kV opreme	set / kpl.	1	23.556	23.556	0,50	11.778,00	0,80	18.844,80	0,30	7.066,80
2	Installation of AC&DC system / Instalacija "AC&DC" sistema	set / kpl.	1	7.203	7.203	0,50	3.601,50	0,80	5.762,40	0,30	2.160,90
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	71.885	71.885	0,60	43.131,00	0,80	57.508,00	0,20	14.377,00

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
5	Installation of outdoor lighting / Instalacija spoljne rasvete	set / kpl.	1	4.437	4.437	0,00	0,00	0,20	887,40	0,20	887,40
6	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	956	956	0,00	0,00	0,20	191,20	0,20	191,20
7	Grounding / Uzemljenje	set / kpl.	1	75.899	75.899	0,00	0,00	0,20	15.179,80	0,20	15.179,80
J-3	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
3	AC & DC system 2×75Ah / "AC & DC" sistem 2×75Ah	set / kpl.	1	31.038	31.038	0,90	27.934,20	1,00	31.038,00	0,10	3.103,80
4	Integrated automation system / Integrisani sistem automatskog upravljanja	set / kpl.	1	234.078	234.078	0,90	210.670,20	1,00	234.078,00	0,10	23.407,80
K	**TSP "Subotica" - ELECTRICAL PART / PS "Subotica" - ELEKTRO DEO**										
K-2	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
6	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	956	956	0,00	0,00	0,20	191,20	0,20	191,20
7	Grounding / Uzemljenje	set / kpl.	1	75.899	75.899	0,00	0,00	0,20	15.179,80	0,20	15.179,80
L	**Operation control center / Operativni kontrolni centar**										
L-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
4	Application and communication server / Aplikativni i komunikacioni server	pcs / kom.	2	56.434	112.868	1,20	67.720,80	1,40	79.007,60	0,20	11.286,80
6	Core switch / Kor svič	pcs / kom.	4	118.511	474.044	2,50	296.277,50	3,00	355.533,00	0,50	59.255,50
8	Cables and accessories / Kablovi i kablovski pribor	pcs / kom.	1	2.257	2.257	0,90	2.031,30	1,00	2.257,00	0,10	225,70
9	Access layer switch / Svič pristupnog sloja	pcs / kom.	2	18.341	36.682	1,60	29.345,60	1,80	33.013,80	0,20	3.668,20
10	Dispatching staff station / Radna stanica dispečerskog osoblja	pcs / kom.	1	11.653	11.653	0,85	9.905,05	0,90	10.487,70	0,05	582,65
11	Cabinets and kits / Ormani i kpl.i pribora	pcs / kom.	3	6.799	20.397	2,20	14.957,80	2,50	16.997,50	0,30	2.039,70
12	Column head cabinet / Stojeći orman	pcs / kom.	2	50.159	100.318	1,50	75.238,50	1,70	85.270,30	0,20	10.031,80
M	**Remote control unit - Novi Sad / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Novi Sad**										
M-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,50	10.842,50	0,80	17.348,00	0,30	6.505,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	14.867	14.867	0,00	0,00	0,50	7.433,50	0,50	7.433,50
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,50	421,00	0,80	673,60	0,30	252,60
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	127.152	127.152	0,50	63.576,00	0,80	101.721,60	0,30	38.145,60

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
N	**Remote control unit - Sajlovo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Sajlovo**										
N-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,50	10.842,50	0,80	17.348,00	0,30	6.505,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	7.433	7.433	0,00	0,00	0,50	3.716,50	0,50	3.716,50
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,60	505,20	0,20	168,40
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	93.901	93.901	0,50	46.950,50	0,80	75.120,80	0,30	28.170,30
O	**Remote control unit - Rumenka / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Rumenka**										
O-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,00	0,00	0,50	10.842,50	0,50	10.842,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	14.867	14.867	0,00	0,00	0,50	7.433,50	0,50	7.433,50
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,50	421,00	0,10	84,20
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	127.152	127.152	0,00	0,00	0,30	38.145,60	0,30	38.145,60
5	Supply and laying of 1 kV power supply cable in the trench and its routing through the adequate conduit to the nearest pole-mounted TS connected to the OCS and RTU. / Isporuka i polaganje napojnog kabla 1kV u rov i njegovo vođenje kroz odgovarajuću cev do najbliže TS montirane na stubu i priključenje KM i PTУ.	set / kpl.	1	5.016	5.016	0,00	0,00	0,50	2.508,00	0,50	2.508,00
O-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,20	50.792,40	1,50	63.490,50	0,30	12.698,10
P	**Remote control unit - Kisač / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Kisač**										
P-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,50	10.842,50	0,80	17.348,00	0,30	6.505,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	14.867	14.867	0,00	0,00	0,20	2.973,40	0,20	2.973,40

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,50	421,00	0,10	84,20
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	118.792	118.792	0,50	59.396,00	0,80	95.033,60	0,30	35.637,60
5	Supply and laying of 1 kV power supply cable in the trench and its routing through the adequate conduit to the nearest pole-mounted TS connected to the OCS and RTU. / Isporuka i polaganje napojnog kabla 1kV u rov i njegovo vođenje kroz odgovarajuću cev do najbliže TS montirane na stubu i priključenje KM i PTУ.	set / kpl.	1	5.016	5.016	0,60	3.009,60	0,80	4.012,80	0,20	1.003,20
Q	**Remote control unit - Stepanovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stepanovićevo**										
Q-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,50	10.842,50	0,80	17.348,00	0,30	6.505,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	7.433	7.433	0,00	0,00	0,30	2.229,90	0,30	2.229,90
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,50	421,00	0,10	84,20
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	93.901	93.901	0,50	46.950,50	0,70	65.730,70	0,20	18.780,20
5	Supply and laying of 1 kV power supply cable in the trench and its routing through the adequate conduit to the nearest pole-mounted TS connected to the OCS and RTU. / Isporuka i polaganje napojnog kabla 1kV u rov i njegovo vođenje kroz odgovarajuću cev do najbliže TS montirane na stubu i priključenje KM i PTУ.	set / kpl.	1	5.016	5.016	0,60	3.009,60	0,80	4.012,80	0,20	1.003,20
R	**Remote control unit - Zmajevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Zmajevo**										
R-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,50	10.842,50	0,80	17.348,00	0,30	6.505,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	14.867	14.867	0,00	0,00	0,30	4.460,10	0,30	4.460,10

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,50	421,00	0,10	84,20
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	127.152	127.152	0,00	0,00	0,30	38.145,60	0,30	38.145,60
5	Supply and laying of 1 kV power supply cable in the trench and its routing through the adequate conduit to the nearest pole-mounted TS connected to the OCS and RTU. / Isporuka i polaganje napojnog kabla 1kV u rov i njegovo vođenje kroz odgovarajuću cev do najbliže TS montirane na stubu i priključenje KM i PTУ.	set / kpl.	1	5.016	5.016	0,00	0,00	0,50	2.508,00	0,50	2.508,00
S	**Remote control unit - Vrbas Nova / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Vrbas Nova**										
S-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
1	Grounding grid of RTU / Mreža uzemljenja PTУ	set / kpl.	1	21.685	21.685	0,00	0,00	0,10	2.168,50	0,10	2.168,50
2	Installation and testing of RTU / Instalacija i testiranje PTУ	pcs / kom.	1	14.867	14.867	0,00	0,00	0,30	4.460,10	0,30	4.460,10
3	Ancillary works / Prateći radovi	set / kpl.	1	842	842	0,40	336,80	0,50	421,00	0,10	84,20
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	127.152	127.152	0,00	0,00	0,40	50.860,80	0,40	50.860,80
5	Supply and laying of 1 kV power supply cable in the trench and its routing through the adequate conduit to the nearest pole-mounted TS connected to the OCS and RTU. / Isporuka i polaganje napojnog kabla 1kV u rov i njegovo vođenje kroz odgovarajuću cev do najbliže TS montirane na stubu i priključenje KM i PTУ.	set / kpl.	1	5.016	5.016	0,00	0,00	0,30	1.504,80	0,30	1.504,80
S-2	**ELECTRICAL EQUIPMENT / ELEKTRO OPREMA**										
1	OCS disconnector control cabinet / Orman upravljanja rastavljačima KM	pcs / kom.	2	42.327	84.654	1,50	63.490,50	1,60	67.723,20	0,10	4.232,70
Y	**Remote control unit -Naumovićevo / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) -Naumovićevo**										
Y-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	118.792	118.792	0,20	23.758,40	0,50	59.396,00	0,30	35.637,60
Z	**Remote control unit - Stanica Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Stanica Subotica**										
Z-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	93.901	93.901	0,20	18.780,20	0,30	28.170,30	0,10	9.390,10

8. Electrical Traction Substation - EVP, PSN, PS / Stabilna postrojenja električne vuče - EVP, PSN, PS

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
AA	**Remote control unit -Subotica / JEDINICA DALjINSKOG UPRAVLjANjA (RTU) - Subotica**										
AA-1	**INSTALLATION WORKS / INSTALATERSKI RADOVI**										
4	Cable laying / Polaganje kablova	set / kpl.	1	118.792	118.792	0,10	11.879,20	0,40	47.516,80	0,30	35.637,60
Summary / Ukupno (USD):					**22.273.130**		**15.536.278,95**		**17.285.358,50**		**1.749.079,55**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.06.2024

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Transformer station powered from OCS 25/0.23 kV / Trafo stanica napajana sa KM 25/0.23 kV**										
1	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 5 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 50 kVA**										
1-1	construction and installation cost / Troškovi izgradnje i instalacije	set / komplet	4	6.744	26.976	2,00	13.488,00	2,50	16.860,00	0,50	3.372,00
2	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 50 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 50 kVA**										
2-2	equipment cost / Troškovi opreme	set / komplet	15	17.177	257.655	5,00	85.885,00	12,00	206.124,00	7,00	120.239,00
3	**Electrical installation works for 25/0.23 kV 100 kVA / Elektroinstalacioni radovi za 25/0.23 kV 100 kVA**										
3-3	equipment cost / Troškovi opreme	set / komplet	39	19.119	745.641	0,00	0,00	15,00	286.785,00	15,00	286.785,00
B	**Distribution transformer stations 10(20)/0.4 kV / Distributivna trafo stanica 10(20)/0.4 kV**										
1	Electrical installation works for distribution transformer stations 10(20)/0.4 kV / Elektroinstalacioni radovi za distributivne trafo stanice 10(20)/0.4 kV	set / komplet	1	589.012	589.012	0,50	294.506,00	0,60	353.407,20	0,10	58.901,20
C	**Electric power installations / Elektroenergetske instalacije**										
1	**Electrical installations for facilities in Novi Sad / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Novom Sadu**										
1-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	627.614	627.614	0,85	533.471,90	0,90	564.852,60	0,05	31.380,70
1-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	3.556.490	3.556.490	0,80	2.845.192,00	0,90	3.200.841,00	0,10	355.649,00
2	**Electrical installations for facilities in Tošin Sluzbeno mesto Sajlovor / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Službenom mestu Sajlovo**										
2-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	121.283	121.283	0,80	97.026,40	0,85	103.090,55	0,05	6.064,15
3	**Electrical installations for facilities in Rumenka / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Rumenci**										
3-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	118.000	118.000	0,80	94.400,00	0,85	100.300,00	0,05	5.900,00
4	**Electrical installations for facilities in Kisac / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Kisaču**										
4-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	236.003	236.003	0,80	188.802,40	0,85	200.602,55	0,05	11.800,15
5	**Electrical installations for facilities in Stepanovicevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Stepanovićevu**										
5-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	119.521	119.521	0,60	71.712,60	0,80	95.616,80	0,20	23.904,20
5-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	221.968	221.968	0,80	177.574,40	0,85	188.672,80	0,05	11.098,40

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
6	**Electrical installations for facilities in Zmajevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Zmajevu**										
6-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	223.074	223.074	0,80	178.459,20	0,85	189.612,90	0,05	11.153,70
6-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	414.282	414.282	0,80	331.425,60	0,85	352.139,70	0,05	20.714,10
7	**Electrical installations for facilities in Vrbas / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Vrbasu**										
7-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	595.780	595.780	0,80	476.624,00	0,85	506.413,00	0,05	29.789,00
8	**Electrical installations for facilities in Lovcenac / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Lovćencu**										
8-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	221.909	221.909	0,30	66.572,70	0,50	110.954,50	0,20	44.381,80
8-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	412.118	412.118	0,80	329.694,40	0,85	350.300,30	0,05	20.605,90
9	**Electrical installations for facilities in Backa Topola / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Bačkoj Topoli**										
9-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	337.553	337.553	0,70	236.287,10	0,80	270.042,40	0,10	33.755,30
9-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	626.885	626.885	0,70	438.819,50	0,80	501.508,00	0,10	62.688,50
10	**Electrical installations for facilities in Zednik / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Žedniku**										
10-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	229.203	229.203	0,50	114.601,50	0,60	137.521,80	0,10	22.920,30
10-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	425.665	425.665	0,80	340.532,00	0,90	383.098,50	0,10	42.566,50
11	**Electrical installations for facilities in Naumovicevo / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Naumovićevu**										
11-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	131.718	131.718	0,00	0,00	0,30	39.515,40	0,30	39.515,40
11-2	equipment cost / Troškovi opreme	place / mesto	1	244.620	244.620	0,60	146.772,00	0,80	195.696,00	0,20	48.924,00
12	**Electrical installations for facilities in Subotica / Elektroenergetske instalacije za postrojenja u Subotici**										
12-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	434.808	434.808	0,17	73.917,36	0,30	130.442,40	0,13	56.525,04
13	**Electrical power installations for supplying PSN border / Elektroenergetske instalcije za napajanje PSN Granica**										
13-1	installation cost / Troškovi instalacije	place / mesto	1	105.063	105.063	0,00	0,00	0,30	31.518,90	0,30	31.518,90

9. Power Supply / Napajanje

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
D	**Lighting installation in station / Instalacije stanične rasvete**										
2	Supply of materials and equipment for Novi Sad / Isporuka materijala i opreme za Novi Sad	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	379.816	379.816	0,90	341.834,40	1,00	379.816,00	0,10	37.981,60
10	Supply of materials and equipment for Vrbas / Isporuka materijala i opreme za Vrbas	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	269.845	269.845	0,80	215.876,00	1,00	269.845,00	0,20	53.969,00
19	Lighting installation in Subotica / Instalacije rasvete u Subotici	Completion of the works on left or right side of station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	1	160.618	160.618	0,00	0,00	0,40	64.247,20	0,40	64.247,20
Summary / Ukupno (USD):					**26.601.912**		**18.824.162,40**		**20.360.512,44**		**1.536.350,04**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Interlocking of the Novi Sad Passenger station and interstation distance belong to the Novi Sad / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Novi Sad putnička i međustanično rastojanje koje pripada Novom Sadu**										
A-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	477.269	477.269	0,90	429.542,10	0,95	453.405,55	0,05	23.863,45
A-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right side / Završetak radova na levoj ili desnoj strani	2	16.487	32.974	1,90	31.325,30	1,95	32.149,65	0,05	824,35
A-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right side / Završetak radova na levoj ili desnoj strani	2	18.058	36.116	1,90	34.310,20	1,95	35.213,10	0,05	902,90
B	**Interlocking of the Sajlovo block station and interstation distance belong to the Sajlovo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Sajlovo i međustanično rastojanje koje pripada Sajlovu**										
B-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	98.667	197.334	1,80	177.600,60	1,90	187.467,30	0,10	9.866,70
B-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	70.541	141.082	1,80	126.973,80	1,90	134.027,90	0,10	7.054,10
B-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	6.869	13.738	1,80	12.364,20	1,90	13.051,10	0,10	686,90
B-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	7.524	15.048	1,80	13.543,20	1,90	14.295,60	0,10	752,40

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
C	**Interlocking of the Rumenka station and interstation distance belong to the Rumenka / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Rumenka i međustanično rastojanje koje pripada Rumenci**										
C-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	145.832	145.832	0,90	131.248,80	0,95	138.540,40	0,05	7.291,60
C-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	51.730	103.460	1,90	98.287,00	1,95	100.873,50	0,05	2.586,50
C-10	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	5.037	10.074	1,90	9.570,30	1,95	9.822,15	0,05	251,85
C-11	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	5.517	11.034	1,90	10.482,30	1,95	10.758,15	0,05	275,85
D	**Interlocking of the Kisač station and interstation distance belong to the Kisač / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Kisač i međustanično rastojanje koje pripada Kisaču**										
D-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	59.200	118.400	1,90	112.480,00	1,95	115.440,00	0,05	2.960,00
D-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	4.121	8.242	1,90	7.829,90	1,95	8.035,95	0,05	206,05
D-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	4.513	9.026	1,90	8.574,70	1,95	8.800,35	0,05	225,65
E	**Interlocking of the Stepanovićevo station and interstation distance belong to the Stepanovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Stepanovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Stepanovićevu**										
E-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	5.517	11.034	1,90	10.482,30	1,95	10.758,15	0,05	275,85

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
F	**Interlocking of the Zmajevo station and interstation distance belong to the Zmajevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Zmajevo i međustanično rastojanje koje pripada Zmejevu**										
F-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	65.778	131.556	1,90	124.978,20	1,95	128.267,10	0,05	3.288,90
G	**Interlocking of the New Vrbas station and interstation distance belong to the New Vrbas / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Vrbas nova i međustanično rastojanje koje pripada Vrbas novoj**										
G-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	212.119	212.119	0,80	169.695,20	0,90	190.907,10	0,10	21.211,90
G-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	105.244	210.488	0,80	84.195,20	1,90	199.963,60	1,10	115.768,40
G-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	75.244	150.488	1,80	135.439,20	1,90	142.963,60	0,10	7.524,40
G-10	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	7.327	14.654	1,80	13.188,60	1,90	13.921,30	0,10	732,70
G-11	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	8.025	16.050	1,80	14.445,00	1,90	15.247,50	0,10	802,50
H	**Interlocking of the Lovćenac station and interstation distance belong to the Lovćenac / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Lovćenac i međustanično rastojanje koje pripada Lovćencu**										
H-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	159.089	159.089	0,00	0,00	0,90	143.180,10	0,90	143.180,10

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
H-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	78.933	157.866	1,00	78.933,00	1,90	149.972,70	0,90	71.039,70
H-6	Installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	56.432	112.864	1,60	90.291,20	1,90	107.220,80	0,30	16.929,60
H-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	5.495	10.990	0,00	0,00	1,00	5.495,00	1,00	5.495,00
H-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	6.019	12.038	0,00	0,00	1,00	6.019,00	1,00	6.019,00
I	**Interlocking of the Bačka Topola station and interstation distance belong to the Bačka Topola / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Bačka Topola i međustanično rastojanje koje pripada Bačkoj Topoli**										
I-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	318.178	318.178	0,90	286.360,20	0,95	302.269,10	0,05	15.908,90
I-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	157.868	315.736	0,00	0,00	1,00	157.868,00	1,00	157.868,00
I-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	112.866	225.732	0,00	0,00	1,00	112.866,00	1,00	112.866,00
I-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	10.991	21.982	0,00	0,00	1,80	19.783,80	1,80	19.783,80

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
I-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	12.038	24.076	0,00	0,00	1,80	21.668,40	1,80	21.668,40
J	**Interlocking of the Žednik station and interstation distance belong to the Žednik / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Žednik i međustanično rastojanje koje pripada Žedniku**										
J-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	85.511	171.022	1,90	162.470,90	1,95	166.746,45	0,05	4.275,55
J-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	61.136	122.272	1,90	116.158,40	1,95	119.215,20	0,05	3.056,80
J-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	5.953	11.906	1,90	11.310,70	1,95	11.608,35	0,05	297,65
J-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	6.520	13.040	1,90	12.388,00	1,95	12.714,00	0,05	326,00
K	**Interlocking of the Naumovićevo station and interstation distance belong to the Naumovićevo / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Naumovićevo i međustanično rastojanje koje pripada Naumovićevu**										
K-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	185.604	185.604	0,00	0,00	0,95	176.323,80	0,95	176.323,80
K-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	92.089	184.178	0,80	73.671,20	1,80	165.760,20	1,00	92.089,00

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
K-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	65.839	131.678	0,80	52.671,20	1,80	118.510,20	1,00	65.839,00
K-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	6.411	12.822	0,90	5.769,90	1,70	10.898,70	0,80	5.128,80
K-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	7.022	14.044	0,90	6.319,80	1,70	11.937,40	0,80	5.617,60
L	**Interlocking of the Subotica station and interstation distance belong to the Subotica / Signalno-sigurnosni uređaji u stanici Subotica i međustanično rastojanje koje pripada Subotici**										
L-4	Installation of indoor equipment in stations / Instalacija unutrašnje opreme u stanici	station / Stanica	1	1.073.856	1.073.856	0,00	0,00	0,70	751.699,20	0,70	751.699,20
L-5	Installation of outdoor equipment in stations / Instalacija spoljne opreme u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	532.806	1.065.612	0,10	53.280,60	0,30	159.841,80	0,20	106.561,20
L-6	installation of cables, cable assecories and grounding system in the station / Instalacija kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja u stanici	Completion of the works for the left or right side of the station / Završetak radova na levoj ili desnoj strani stanice	2	380.927	761.854	0,10	38.092,70	0,30	114.278,10	0,20	76.185,40
L-11	Installation of outdoor equipment in the open line / Instalacija spoljne opreme na otvorenoj pruzi	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	37.098	74.196	0,00	0,00	0,10	3.709,80	0,10	3.709,80
L-12	laying of cables, cable accessories and grounding system on interstation distance / Polaganje kablova, kablovskog pribora i sistema uzemljenja na međustaničnom rastojanju	Completion of the works on left or right track / Završetak radova na levoj ili desnoj strani pruge	2	40.632	81.264	0,00	0,00	0,50	20.316,00	0,50	20.316,00

10. Signaling System / Signalno-sigurnosni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
M	**Equipment and works in Centralized Traffic Control Center and ETCS-L2 system / Oprema i radovi u centru telekomande i uređaji i radovi na sistemu ETCS-L2**										
M-1	**ETCS-L2 indoor quipment / ETCS-L2 unutzrašnja oprema**										
4	Adjusting chainage specified in the ETCS system with the on site chainage / Usklađivanje stacionaže precizirane u ETCS sistemu sa stacionažom na terenu	Completion of the works / Završetak radova	1	281.830	281.830	0,00	0,00	0,50	140.915,00	0,50	140.915,00
Summary / Ukupno (USD):					**116.510.191**		**86.064.456,15**		**88.294.908,40**		**2.230.452,25**

Confirmed by Contractor /
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03.06.2024

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Dispatching and railway devices and local cable networks / DISPEČERSKI I PRUŽNI UREĐAJI I LOKALNA KABLOVSKA MREŽA**										
3	Station dispatch device-Novi Sad / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Novi Sad	set / komplet	1	250.404	250.404	0,50	125.202,00	0,70	175.282,80	0,20	50.080,80
4	Station dispatch device-Sajlovo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Sajlovo	set / komplet	1	209.086	209.086	0,50	104.543,00	0,70	146.360,20	0,20	41.817,20
5	Station dispatch device-Rumenka / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Rumenka	set / komplet	1	202.000	202.000	0,50	101.000,00	0,70	141.400,00	0,20	40.400,00
6	Station dispatch device- Kisac / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Kisač	set / komplet	1	189.504	189.504	0,50	94.752,00	0,70	132.652,80	0,20	37.900,80
7	Station dispatch device-Stepanovicevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Stepanovićevo	set / komplet	1	188.730	188.730	0,50	94.365,00	0,70	132.111,00	0,20	37.746,00
8	Station dispatch device- Zmajevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Zmajevo	set / komplet	1	189.504	189.504	0,50	94.752,00	0,70	132.652,80	0,20	37.900,80
9	Station dispatch device-Vrbas Nova / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Vrbas Nova	set / komplet	1	214.567	214.567	0,50	107.283,50	0,70	150.196,90	0,20	42.913,40
10	Station dispatch device-Lovcenac - Mali Idjos Polje / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Lovćenac - Mali Iđoš Polje	set / komplet	1	188.730	188.730	0,50	94.365,00	0,70	132.111,00	0,20	37.746,00
11	Station dispatch device-Backa Topola / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Bačka Topola	set / komplet	1	207.288	207.288	0,50	103.644,00	0,70	145.101,60	0,20	41.457,60

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
12	Station dispatch device-Zednik / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Žednik	set / komplet	1	189.504	189.504	0,50	94.752,00	0,70	132.652,80	0,20	37.900,80
13	Station dispatch device-Naumovicevo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Naumovićevo	set / komplet	1	195.979	195.979	0,50	97.989,50	0,70	137.185,30	0,20	39.195,80
14	Station dispatch device-Aleksandrovo / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Aleksandrovo	set / komplet	1	2.763	2.763	0,50	1.381,50	0,70	1.934,10	0,20	552,60
15	Station dispatch device-Subotica / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Subotica	set / komplet	1	325.131	325.131	0,50	162.565,50	0,70	227.591,70	0,20	65.026,20
16	Station dispatch device-Border / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Državna Granica	set / komplet	1	123.584	123.584	0,50	61.792,00	0,70	86.508,80	0,20	24.716,80
17	Station dispatch device-Stations that are being abolished / STANIČNI DISPEČERSKI UREĐAJ-Stanice koje se ukidaju	set / komplet	1	2.706	2.706	0,50	1.353,00	0,70	1.894,20	0,20	541,20
28	APB Telephones-Material / APB TELEFONI-Materijal	set / komplet	1	834.723	834.723	0,70	584.306,10	0,90	751.250,70	0,20	166.944,60
C	**Optical cables and transition system of noncritical systems / OPTIČKI KABLOVI I PRENOSNI SISTEM NEKRITIČNIH SISTEMA**										
1	Cable route - Material / KABLOVSKE TRASE - Materijal	set / komplet	1	261.645	261.645	0,80	209.316,00	0,90	235.480,50	0,10	26.164,50
2	Cable route - Work / KABLOVSKE TRASE - Radovi	set / komplet	1	161.721	161.721	0,60	97.032,60	0,80	129.376,80	0,20	32.344,20

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
3	Civil works on Cable route for optical cables laying to ETS NOVI SAD and ETS VRBAS - Material / GRAĐEVINSKI RADOVI NA KABLOVSKIM TRASAMA ZA POLAGANjE OPTIČKIH KABLOVA DO EVP Novi Sad i EVP Vrbas - Materijal	set / komplet	1	18.825	18.825	0,50	9.412,50	0,80	15.060,00	0,30	5.647,50
4	Civil works on Cable route for optical cables laying to ETS NOVI SAD and ETS VRBAS - Work / GRAĐEVINSKI RADOVI NA KABLOVSKIM TRASAMA ZA POLAGANjE OPTIČKIH KABLOVA DO EVP Novi Sad i EVP Vrbas - Radovi	set / komplet	1	95.025	95.025	0,50	47.512,50	0,80	76.020,00	0,30	28.507,50
6	Cable plant - Work / KABLOVSKO POSTROJENjE - Radovi	set / komplet	1	555.826	555.826	0,40	222.330,40	0,70	389.078,20	0,30	166.747,80
D	**Design of telecommunication System in stations and stopping places / PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA U STANICAMA I STAJALIŠTIMA**										
D-1	**Index volume / OPŠTA SVESKA**										
6	Video surveillance system-Work / SISTEM VIDEO NADZORA-Radovi	set / komplet	1	287.856	287.856	0,00	0,00	0,50	143.928,00	0,50	143.928,00
8	Public address system-Work / RAZGLASNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	239.880	239.880	0,00	0,00	0,50	119.940,00	0,50	119.940,00
10	Clock system-Work / SATNI SISTEM-Radovi	set / komplet	1	55.192	55.192	0,00	0,00	0,50	27.596,00	0,50	27.596,00
12	Information display system-Work / SISTEM INFORMACIONIH TABLI-Radovi	set / komplet	1	239.880	239.880	0,00	0,00	0,50	119.940,00	0,50	119.940,00
16	Integration of security systems -Work / INTEGRACIJA BEZBEDNOSNIH SISTEMA -Radovi	set / komplet	1	239.880	239.880	0,00	0,00	0,25	59.970,00	0,25	59.970,00
18	Enviromental monitoring system-Work / SISTEM ZA NADGLEDANjE OKOLINE-Radovi	set / komplet	1	239.880	239.880	0,00	0,00	0,50	119.940,00	0,50	119.940,00

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
20	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	60.626	60.626	0,00	0,00	0,50	30.313,00	0,50	30.313,00
22	Automatic fire detection (AFD-FAS)-Work / AUTOMATSKA DOJAVA POŽARA (AFD-FAS)-Radovi	set / komplet	1	197.422	197.422	0,00	0,00	0,50	98.711,00	0,50	98.711,00
D-13	**Location ZEDNIK / LOKACIJA ŽEDNIK**										
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,40	17.280,40	0,70	30.240,70	0,30	12.960,30
D-14	**Location NAUMOVICEVO / LOKACIJA NAUMOVIĆEVO**										
5	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	43.201	43.201	0,40	17.280,40	0,70	30.240,70	0,30	12.960,30
D-15	**Location SUBOTICA / LOKACIJA SUBOTICA**										
1	Main cable routes-Material / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Materijal	set / komplet	1	72.514	72.514	0,60	43.508,40	0,80	58.011,20	0,20	14.502,80
2	Main cable routes-Work / GLAVNE KABLOVSKE TRASE-Radovi	set / komplet	1	93.934	93.934	0,60	56.360,40	0,80	75.147,20	0,20	18.786,80
4	Common communication network-Work / ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIONA MREŽA-Radovi	set / komplet	1	266.048	266.048	0,40	106.419,20	0,70	186.233,60	0,30	79.814,40
22	Fixed fire alarm system with fire existinguishing management -Work / STABILNE INSTALACIJE PROTIVPOŽARNOG ALARMNOG SISTEMA SA UPRAVLjANjEM GAŠENjA POŽARA -Radovi	set / komplet	1	7.092	7.092	0,20	1.418,40	0,50	3.546,00	0,30	2.127,60
24	SOS system-Work / SOS SISTEM-Radovi	set / komplet	1	542	542	0,40	216,80	0,60	325,20	0,20	108,40

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E	**RADIO systems / RADIO SISTEMI**										
E-1	**COMMON FOR THE WHOLE LINE / ZAJEDNIČKO ZA CELU LINIJU**										
2	Total GSM-R system, eirene dispatching system, MONITROING system FOR Abis, A AND INTERFACE TOWARDS RBC - COMMON FOR THE WHOLE LINE: / UKUPNO GSM-R SISTEM, CEO DISPEČERSKI SISTEM, MONITORING SISTEM ZA Абис, i INTERFEJS KA RADIO BLOK CENTRU, ZA CELU LINIJUE:	set / komplet	1	11.772.578	11.772.578	0,80	9.418.062,40	0,90	10.595.320,20	0,10	1.177.257,80
E-2	**VRBAS RAILWAY STATION / Stanica Vrbas**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	9.839	9.839	0,50	4.919,50	0,80	7.871,20	0,30	2.951,70
E-3	**NOVI SAD RAILWAY STATION / Stanica Novi Sad**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	7.488	7.488	0,80	5.990,40	0,90	6.739,20	0,10	748,80
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00
E-5	**SAJLOVO Location / LOKACIJA Sajlovo**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	4.598	4.598	0,50	2.299,00	0,90	4.138,20	0,40	1.839,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,80	148.939,20	0,90	167.556,60	0,10	18.617,40
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E-6	**RUMENKA RAILWAY STATION / STANICA Rumenka**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	4.598	4.598	0,50	2.299,00	0,90	4.138,20	0,40	1.839,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,80	148.939,20	0,90	167.556,60	0,10	18.617,40
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	265.698	265.698	0,80	212.558,40	0,90	239.128,20	0,10	26.569,80
E-7	**KISAC RAILWAY STATION / STANICA Kisač**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	4.598	4.598	0,50	2.299,00	0,90	4.138,20	0,40	1.839,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,80	148.939,20	0,90	167.556,60	0,10	18.617,40
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00
E-8	**TSP KISAC / PS Kisač**										
1	Total cable routes: / UKUPNO KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	728	728	0,50	364,00	0,90	655,20	0,40	291,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	162.310	162.310	0,80	129.848,00	0,90	146.079,00	0,10	16.231,00

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
E-9	**STEPANOVICEVO RAILWAY STATION / STANICA Stepanovićevo**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	4.598	4.598	0,00	0,00	0,90	4.138,20	0,90	4.138,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	186.174	186.174	0,80	148.939,20	0,90	167.556,60	0,10	18.617,40
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00
E-10	**ZMAJEVO RAILWAY STATION / STANICA Zmajevo**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	4.598	4.598	0,50	2.299,00	0,90	4.138,20	0,40	1.839,20
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	189.109	189.109	0,80	151.287,20	0,90	170.198,10	0,10	18.910,90
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00
E-11	**TSPn ZMAJEVO / PSN Zmajevo**										
1	Total cable routes: / UKUPNO KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	728	728	0,50	364,00	0,80	582,40	0,30	218,40
E-12	**BACKO DOBRO POLJE Location / LOKACIJA Bačko Dobro Polje**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	2.610	2.610	0,00	0,00	0,90	2.349,00	0,90	2.349,00

11. Telecommunication Syetem / Telekomunikacioni sistemi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	166.161	166.161	0,80	132.928,80	0,90	149.544,90	0,10	16.616,10
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	241.057	241.057	0,70	168.739,90	0,90	216.951,30	0,20	48.211,40
E-13	**VRBAS NOVA RAILWAY STATION / STANICA Vrbas Nova**										
1	Total optical cables and cable routs: / UKUPNO OPTIČKI KABLOVI I KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	9.839	9.839	0,00	0,00	0,90	8.855,10	0,90	8.855,10
2	Total Transmission system for critical services: / UKUPNO PRENOSNI SISTEMI ZA KRITIČNE LOKACIJE:	set / komplet	1	370.831	370.831	0,80	296.664,80	0,90	333.747,90	0,10	37.083,10
3	Total GSM-R system: / UKUPNO GSM-R SISTEM:	set / komplet	1	252.790	252.790	0,80	202.232,00	0,90	227.511,00	0,10	25.279,00
E-14	**ETS VRBAS / EVP Vrbas**										
1	Total cable routes: / UKUPNO KABLOVSKE TRASE:	set / komplet	1	521	521	0,00	0,00	0,50	260,50	0,50	260,50
Summary / Ukupno (USD):					**71.650.868**		**49.011.608,40**		**52.429.652,50**		**3.418.044,10**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.06.2024.

12. Thermotechnical Installations & Fire Suppression / Termotehničke i protivpožarne instalacije

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Thermotechnical instalations of traction substation building in Bačka Topola train station / Termotehničke instalacije u zgradi EVP-a u stanici Bačka Topola**										
	Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka	Completion of the thermotechnical procurement / Završetak nabavke termotehnike	1	20.551	20.551	0,95	19.523,45	1,00	20.551,00	0,05	1.027,55
	Thermotechnical installations / Termotehnika instalacije	Completion of the thermotechnical installation / Završetak instalacije termotehnike	1	3.626	3.626	0,95	3.444,70	1,00	3.626,00	0,05	181,30
V	**Thermotechnical instalations in station building in Subotica and underpass restroom / Termotehničke u stanicnoj zgradi u Subotici i u toaletu pothodnika**										
	Thermotechnical procurement / Termotehnika nabavka	Completion of the thermotechnical procurement / Završetak nabavke termotehnike	1	539.220	539.220	0,00	0,00	0,37	199.511,40	0,37	199.511,40
Summary / Ukupno (USD)					**5.809.444**		**1.555.024,75**		**1.755.745,00**		**200.720,25**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : _____

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : 03.06.2024

13. Mechanical installations and works / Mašinske instalacije i radovi

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	**Novi Sad railway station / Železnička stanica Novi Sad**										
2	Lifts / Liftovi	Completion of installation of elevator L2 / Završetak ugradnje elevatora L2	1	77.140	77.140	0,50	38.570,00	0,90	69.426,00	0,40	30.856,00
Summary / Ukupno (USD)					**2.610.409**		**522.556,80**		**553.412,80**		**30.856,00**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : 03.06.2024

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ: _____

Date/Datum : _____

14. Roads Traffic Signalization and Equipment / Putna saobraćajna signalizacija i oprema

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
A	Road traffic signalization and equipment from Novi Sad to Bačka Topola / Putna saobraćajna signalizacija i oprema od Novog Sada do Bačke Topole	Completion of installation of each road traffic signalization and equipment / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	23	28.882	664.286	1,90	54.875,80	2,90	83.757,80	1,00	28.882,00
B	Road traffic signalization and equipment from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Putna saobraćajna signalizacija i oprema od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization and equipment / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	20	21.427	428.540	9,30	199.271,10	13,30	284.979,10	4,00	85.708,00
C	Road traffic in the course of works from Novi Sad to Bačka Topola / Saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova od Novog Sada do Bačke Topole	Completion of installation of each road traffic signalization incourse of works / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	14	4.668	65.352	3,00	14.004,00	4,10	19.138,80	1,10	5.134,80
D	Road traffic in the course of works from Bačka Topola to the State border (Kelebia) / Saobraćajna signalizacija za vreme izvođenja radova od Bačke Topole do Državne granice (Kelebija)	Completion of installation of each road traffic signalization incourse of works / Završetak ugradnje svake od saobraćajne signalizacije i opreme	10	6.642	66.420	6,60	43.837,20	7,50	49.815,00	0,90	5.977,80
Summary / Ukupno (USD)					**1.371.233**		**311.988,10**		**437.690,70**		**125.702,60**

Confirmed by Contractor / Odgovorni Izvođač radova: _____

Date/Datum : _____

Approved By Supervisor/ Nadzorni Organ: 371 1080 21

Date/Datum : 03.06.2024

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
B	**Landscaping of platforms in Novi Sad railway station / Pejzažno uređenje perona u stanici Novi Sad**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	6	127.380	764.280	3,26	415.258,80	4,26	542.638,80	1,00	127.380,00
D	**landscaping of platforms and platform canopies in TPS Novi Sad / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u TPS Novi Sad**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of landscaping of platforms / Završetak pejzažnog uređenje perona	1	63.158	63.158	0,65	41.052,70	0,70	44.210,60	0,05	3.157,90
J	**landscaping of platforms and platform canopies in Lovćenac railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Lovćenac**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	118.853	237.706	0,40	47.541,20	1,00	118.853,00	0,60	71.311,80
K	**landscaping of platforms and platform canopies in Bačka Topola railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Bačka Topola**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	198.498	396.996	0,40	79.399,20	1,10	218.347,80	0,70	138.948,60
L	**landscaping of platforms and platform canopies in Žednik railway station / Pejzažno uređenje perona i Peronske nadstrešnice u stanici Žednik**										
1	landscaping of platforms / Pejzažno uređenje perona	Completion of the landscaping of each platform / Završetak pejzažnog uređenje perona	2	104.135	208.270	0,40	41.654,00	1,34	139.540,90	0,94	97.886,90
N	**landscaping of platforms in Subotica passenger railway station / Pejzažno uređenje perona u putničkoj stanici Subotica**										
2	platform walls / Peronski zidovi	Completion of platform wall of each platform / Završetak peronskih zidova	4	270.009	1.080.036	3,38	912.630,42	3,56	961.232,04	0,18	48.601,62
O	**platform canopies in Subotica passenger railway station / Peronske nadstrešnice u putničkoj stanici Subotica**										
	platform canopies / Peronske nadstrešnice	Completion of each platform canopy / Završetak peronskih nadstrešnica	3	224.069	672.207	0,00	0,00	0,73	163.570,37	0,73	163.570,37

15. Landscaping, planning of platform and evironment measures / Pejzažno uređenje, peroni i mere zaštite životne sredine

No. / Br.	Item / Pozicija	Unit / Jedinica	Contracted Works / Ugovoreni radovi			Previous Completed Works / Ukupno izvedeni radovi po prehodnim situacijama		Total Completed Works / Ukupno izvedeni radovi		Work Completed in Current IPC / Izvedeni radovi po ovoj Privremenoj situaciji	
			Number of unit / Broj jedinica	Unit price / Jedinična cena (USD)	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)	Number of unit / Broj jedinica	Total Price / Ukupna cena (USD)
P	**Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke**										
	Environmental protection measures prevent noise and noise barriers / Mere zaštite životne sredine prevencije buke i barijere protiv buke	Completion of works / Završetak radova	1	22.080.000	22.080.000	0,80	17.664.000,00	0,87	19.209.600,00	0,07	1.545.600,00
Summary / Ukupno (USD)					**34.360.084**		**25.864.116,10**		**28.060.573,29**		**2.196.457,19**

Confirmed by Contractor/
Odgovorni Izvođač radova:

Date/Datum : 03.06.2024.

Approved By Supervisor/
Nadzorni Organ:

Date/Datum : 03.06.2024

Branimir A. Turajlija
dipl. inž. grad.
lic. licence: 441M40923

Горан С. Тешевић
дипл. инж. грађ.
лиценца број 441M04323

Драган З. Арсић
дипл. грађ. инж.
310 L524 12
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Дејан Д. Тодоровић
дипл. грађ. инж.
410 J272 15
ОДГОВОРНИ НАДЗОРНИ ОРГАН

Јелена З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
406 5194 04
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Дејан Р. Дарабош
дипл. грађ. инж.
310 L522 12
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

Иван З. Радић
маст. инж. грађ.
Бр. лиценце 441И 152 22

Милан Р. Арсић
дипл. грађ. инж.
310 E839 07
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ